



भक्तपुरनगरपालिका, भक्तपुरजिल्ला

माघ २०७५

स्थानीयपुनर्निर्माणयोजना राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

१.१ निजीआवासपुनर्निर्माणकोवर्तमानअवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुलसंख्या	हालसम्मकोप्रगति	बाँकीसंख्या	लक्ष्य			जिम्मेवारनिकाय	बाँकिहुनसक्नेसंख्या	समयसिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मालाभग्राही	७,६२२									
अनुदानसम्झौतासम्पन्न	७,३२२	५,६०४	२०१८			२०१८	लाभग्राही, भक्तपुरनगरपालिका, GMALI			
पहिलोकिस्ता	५,६०४	५,६०४	०			२,०१८	GMALI			
दोश्रो किस्ता	मागसंख्या						लाभग्राही र भक्तपुरनगरपालिका			
	प्रमाणीकरणसंख्या						लाभग्राही, भक्तपुरनगरपालिका पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानीसंख्या	५,६०४	१,५४७	४,०५७		६,०७५	GMALI, DLPIU			
तेस्रो किस्ता	मागसंख्या						लाभग्राही र भक्तपुरनगरपालिका			
	प्रमाणीकरणसंख्या						लाभग्राही, भक्तपुरनगरपालिका पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-			

भक्तपुरनगरपालिकाकोपुनर्निर्माणयोजना, राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

								DLPIU			
	भुक्तानीसंख्या	१,५४७	१,३८४	१६३			६,२३८	GMALI, DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्याहीसंख्या	१४८									
	पहिलोकिस्ता	४०									
	दोश्रोकिस्ता	०									
सम्झौतागरेरपनिघर निर्माणशुरुनगर्नुका कारणहरु		Poor economic status, social issues (eccentric footing, small land, land ownership issues, vulnerability of households)									
पहिलोकिस्तालिएरपनि दोश्रोकिस्तानलिनुकाकारणहरु		Delay in tranche disbursement, fail to meet minimum requirements by the houses, houses built without following national building code and missing of major compliance elements, poor capacity of people to take loans, rebuilding of houses soon after earthquake									
दोश्रोकिस्तालिएरपनि तेस्रोकिस्तानलिनुकाकारणहरु		Delay in tranche disbursement, houses under inspection stage still, houses found to have missed major elements that makes houses complaint, addition of extra storeys than mentioned in building drawing									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासोव्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमानअवस्था	फछर्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
गुनासोदर्तासंख्या	१,४०५	६२५	७८०			
गुनासोबाटआएकोजम्मालाभग्राहीसंख्या	५९७					
प्रबलिकरणसंख्या	२८					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिमबस्तीस्थानान्तरण

प्रकार	वस्तीसंख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
अध्ययनभएकाबस्ति		घरधुरीसंख्यासोहिक्रममा			
संरक्षणगर्नुपर्नेबस्ति					
सानुपर्नेबस्ति					
बस्तिस्थानान्तरणका लागिजम्मालाभग्राही (घरधुरी)					

भक्तपुरनगरपालिकाकोपुनर्निर्माणयोजना, राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

घडेरीखरिदअनुदानलि एकलाभग्राही					
घडेरीखरिदकोलागी २ लाखअनुदानलिनचाहने लाभग्राही					
२ लाखनलिएरैस्थानान्त रणहुनचाहनेलाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृतवस्ती

मागभएकोसं ख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिकयोजना		DPR		निर्माणस म्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिकसमितिगठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरीसं ख्या	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
कुलपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिगठ नहुनसक्नेटोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमि तिगठनभएकाटोल/ वस्ती/ गाउँ						
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमि तिगठनहुनबाँकीटोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारकोआपूर्ति, निर्माणसामग्रीकोआवश्यकता, आपूर्ति तथाबजारकोअवस्था

कामदारकोआपूर्तिसम्बन्धमा:

- Cannot found skilled labour and masons
- Skilled masons left to foreign employment

उपलब्धसामग्रीकोगुणस्तरसम्बन्धमा:

- Quality of materials are not good
- Mixing of soil on sand materials

सामग्रीकोआपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिकोअन्तरसम्बन्धमा:

- Supply is not accurate, not in time
- Work is not completed in time

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

स्थानियनिर्माणसामग्रीहरूकोपर्याप्तताकोस्थिति	ईकाई	आवश्यकपरिमाण	पर्याप्तउपलब्धछ/छैन	हालकोदर	बढेको/घटेकोमुल्य	सबैभन्दाजिकैकोबजार-बाटयातायातकोप्रतिईकाईखर्च	कैफियत
• ढुंगा	घनमि.	४५,७८०					
• गिट्टी	घनमि.	५,५९८					
• बालुवा	घनमि.	६,१६८					
• काठ	क्युफिट	१५४,५८५					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	५३,१७९					
• रड	किलोग्राम	५९१,६३२					
• जस्तापाता	बन्डल	६,३१३					
• इट्टा	गोटा	१,३९३,४७८					

(सिबिएसकोक्षतिकोलेखाजोखासम्बन्धिसर्वेक्षणअनुसार, क्षतियस्तघरहरूकोटाईपोलोजीकोआधारमाआवश्यकनिर्माणसामग्रीकोलेखाजोखायहाँप्रस्तुतगरिएको छ। यसलाईसोक्षेत्रहरूमाहालबन्दैगरेकाघरहरूकोईन्पेक्सनडाटामार्फतसुधारगर्नसकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिकजनशक्तिकोउपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यकसंख्या	उपलब्धसंख्या	आपूर्तिगर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समयसिमा	आवश्यकश्रोत	कैफियत
इन्जिनियर			4					
सव-इन्जिनियर			1					
अ.सव-इन्जिनियर			1					
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- Need to solve land ownership issues by ward level as soon as possible.
- Need to resolve cases of small land between members of same household
- Tranche amount should be provided to beneficiaries at once

यसपालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छा करहेका 60% लेय हाँउल्लेनि त कारणहरुले २०७६ आस र मसान्त सम्म मा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न सकिने देखिन्छ।

- Land cases will be in pending stage
- Households will not attain capacity to correct their houses
- Due to lack of skilled masons who can make earthquake resilient houses
- Lack of awareness among beneficiaries about deadlines of reconstructing houses

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छा नदेखिएका 60% लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगति लाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ।

पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न चाहनुका कारणहरु यस्तै रहेका छन्।

- Land cases will be in pending stage
- Households will not attain capacity to correct their houses
- Due to lack of skilled masons who can make earthquake resilient houses
- Lack of awareness among beneficiaries about deadlines of reconstructing houses

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- Bank is not ready to provide loans to needy people
- Available of large number of financial institutions

समाधानका उपायहरू

- Need to resolve the land ownership cases from fast track method
- Find alternative to solve houses with small land

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: रीजा दाँवेथु

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:




पेश गर्ने

नाम: राम गोविन्द श्रेष्ठ

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८४१३६३४४६


२०७५-११-०३

भक्तपुरनगरपालिकाकोपुनर्निर्माणयोजना, राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

स्वीकृतगर्ने:

नाम:

पद:प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क:

Handwritten signature and date:
2062/1921/3