

भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय

गत विगत तथा यस आ.व. २०७३-७४ को भौतिक पूर्वाधार, सम्पदा संरक्षण र अन्य निर्माणका

योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई.रकम	पेशकी रकम	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्यांकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
--------	---------------	--------	---------	-----------	--------------	--------------------------	---------------	----------------	-------------	--------

गत विगत वर्षका योजनाहरू

क) सम्पन्न भई जाँचपास हुनबाकी योजनाहरू

१	सिद्धपोखरी वातावरण सुधार कार्य	१	६२६,०४७८०	५५०,०००१००		५५०,०००१००		सम्पन्न	विष्णुभक्त कोजू	फा.पेश हुनबाकी
२	विद्युत प्राधिकरण उत्तर वातावरण सुधार कार्य	१	१,५२६,०७३५५	४००,०००१००		४००,०००१००		सम्पन्न	राजकृष्ण कोजू	फा.पेश हुनबाकी
३	इचाडोल सार्वजनिक शौचलय निर्माण कार्य	१	५८३,२०३०३	५००,०००१००		५००,०००१००		सम्पन्न	मंगल बहादुर भैल	मु.भैरहेको
४	हनुमानपाटी पुनः निर्माण कार्य	१	१,९३८,९८१५०	१,५००,०००१००	२६,२७६१००	१,५२६,२७६१००	१,६२३,१८०१७६	सम्पन्न	विश्वराज सिल्पकार	फछ्यौट भैसकेको
५	निर्माणाधिन नया कार्यालय भवनमा फिनिसिङ्ग कार्य	२	५४,०९८,९२९१००		२१,९७४,८४०१४०	२१,९७४,८४०१४०		सम्पन्न	अमानत	
६	इताछे गणेश चो छे पुनः निर्माण कार्य	२	८,१३३,८८४१३०	५,९००,०००१००		५,९००,०००१००		सम्पन्न	श्यामसुन्दर माता	फा.पेश हुनबाकी
७	नारायण मन्दिर (५५ भ्याले अगाडि) पुनः निर्माण कार्य	३	४८९,४९६१९२	२९३,९०५१००		२९३,९०५१००		सम्पन्न	अमानत	सम्पदा
८	ताहामल्ला इनार मर्मत कार्य	४	४६,३७८१२९	४०,०००१००		४०,०००१००		सम्पन्न	मदनकृष्ण श्रेष्ठ	मु.भैरहेको
९	टौमढी, साकोथा सडकमा ढुङ्गा छपाई	५	३,११४,२३१४८	२,७००,०००१००		२,७००,०००१००		सम्पन्न	बलराम सिबन्जार	मु.भैरहेको
१०	चपाल देखि लैको सम्मको बाटोमा ढुङ्गा छपाई	५	२३४,८२८१७०	१००,०००१००		१००,०००१००		सम्पन्न	शिवराम किजु	मु.भैरहेको
११	थालाछे पाटी छाना मर्मत कार्य	६	१३१,८४०१०६	१२०,०००१००		१२०,०००१००		सम्पन्न	आशमान तपोल	फा.पेश हुनबाकी
१२	भोलाछे पाटी पुनः निर्माण कार्य	६	४७८,९४४५७	४००,०००१००		४००,०००१००		सम्पन्न	बालगोपाल फेजू	फा.पेश हुनबाकी
१३	वहकिया शिव मन्दिर पुनः निर्माण	६	६०४,४०५१९६	६०४,४०५१००		६०४,४०५१००		सम्पन्न	दुर्गाभक्त मुल	फा.पेश हुनबाकी
१४	महाकाली चोछे संरक्षण कार्य	६	५३२,६४०१४६	५००,०००१००		५००,०००१००		सम्पन्न	निरोज जाशी	फा.पेश हुनबाकी
१५	प्याकचा चो पाटी पुनः निर्माण कार्य	६	१,५३५,७७२१७५	५००,०००१००		५००,०००१००		सम्पन्न	राजाराम आचार्य	फा.पेश हुनबाकी
१६	महेश्वरी भवन (ग्यारेज) निर्माण	७	३,००६,९३७६३	२,५५०,०००१००		२,५५०,०००१००		सम्पन्न	कृष्ण भक्त ख्याजू	फा.पेश हुनबाकी
१७	महेश्वरी ग्यारेज भित्र शौचालय निर्माण	७	१,१९६,४२७१४	१,०००,०००१००		१,०००,०००१००		सम्पन्न	कृष्णभक्त ख्याजू	फा.पेश हुनबाकी
१८	वहकिया कमलपोखरी उत्खनन्	७	८६३,६५२१७	२००,०००१००		२००,०००१००		सम्पन्न	कृष्ण प्रसाद सुकुपायो	फा.पेश हुनबाकी
१९	लिवाली शिशुस्याहार भवन तल्ला थप कार्य रिभाइज्ड	८	२,५९३,६६०१५	१,५००,०००१००	५६७,८०९१९२	२,०६७,८०९१९२	२,६१५,३६२१९	सम्पन्न	महेन्द्र खायमली	फछ्यौट भैसकेको
२०	पाग्राचा गल्ली पाटी फल्याक बिछ्याउने	८	५०,८०६१०४	४०,०००१००		४०,०००१००		सम्पन्न	रामसुन्दर वासी	फा.पेश हुनबाकी
२१	गणेश टोल इनार मर्मत कार्य	८	२५१,५१९१०	१५०,०००१००		१५०,०००१००		सम्पन्न	नारायण प्रसाद खाइजू	फा.पेश हुनबाकी
२२	ब्रम्हायणी पीठ खुड्किला बनाउने कार्य	९	२७५,८३४५८	१५०,०००१००		१५०,०००१००		सम्पन्न	रमेश कुसी	फा.पेश हुनबाकी
जम्मा			८२,३१४,४९५१७८	१९,६९८,३१०१००	२२,५६८,९२६३२	४२,२६७,२३६३२	४,२३८,५४२१५			

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई.रकम	पेशकी रकम	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
ख) चालू (क्रमागत) योजनाहरू										
१	दुधपाटी दुगुरे भक्तपुर क्याम्पस पश्चिम पर्खाल जोडिएको बाटो सुधार गरी हनुमन्ते खोलामा जोड्ने र ग्राभेलिङ्ग गर्नुपर्ने	१	५५७,१८२।००	४५०,०००।००	४४,३३०।००	४९४,३३०।००	६५४,४४६।५०	सम्पन्न	रमेश कोजु	फछ्यौट भैसकेको
२	तपाको धालाखुसी, ढुङ्गाधारा जिगाद्धार कार्य तथा वातावरण सुधार तथा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण	१	३७३,४३६।००	१५०,०००।००		१५०,०००।००		सम्पन्न	शिवराम रजितकार	फा.पेश हुनबाकी
३	ध्वनचा ढुङ्गाधारा संरक्षण कार्य	१	३३४,१४२।९६	२८०,०००।००	४१,१९७।९५	३२१,१९७।९५	३६१,७९६।६०	सम्पन्न	राजाराम त्वाती	फछ्यौट भैसकेको
४	सिद्धपोखरी पर्खाल मर्मत कार्य	१	१,११०,५८२।३९	९६७,८६६।९८		९६७,८६६।९८	१,१९९,३४९।४०	सम्पन्न	कृष्ण बहादुर दुगुजु	फछ्यौट भैसकेको
५	बिद्युत प्रधिकरण उत्तर तफको क्षेत्रमा सावर्जनिक शौचालय सुधार	१	४०५,५४५।७०	१३५,०००।००		१३५,०००।००		स्थगित	रमेश न्याईच्याई	पेशकी फिर्ता
६	मिसामी तं ढल निकास व्यवस्थापन कार्य	१	५२५,२२०।०५	२००,०००।००		२००,०००।००		चालू	सुमन दुवाल	स्थगित
७	लघुपाटी पुनः निर्माण कार्य	२	२,२१९,६८३।८१	७००,०००।००	३९८,५५७।८५	१,०९८,५५७।८५	१,१००,०००।००	चालू	गोपाल दास वासुक्ला	आशिक पे.फ.
८	हरिहर नारायण मन्दिर (फसिदेग पूर्व) पुनः निर्माण कार्य	२	१,५८२,०६३।१७	१,२१२,६०९।००		१,२१२,६०९।००		सम्पन्न	सत्यराम सुवाल	फा.पेश हुनबाकी
९	ठुलो ब्यासी कासन कालिघाट सोलार बत्ती जडान	२	५०९,३५४।००	१६८,०००।००	३००,००२।००	४६८,००२।००	४९५,४९०।३९	सम्पन्न	विश्वराम सुवाल	फछ्यौट भैसकेको
१०	निर्माणाधिन न.पा. भवन, ब्यासी	२	५४,०९८,९२९।००	१३,४१९,९९४।८५		१३,४१९,९९४।८५		चालू	अमानत	
११	शाहिद स्मृति सामुदायिक केन्द्र भवन निर्माण	२	५,९९६,९३४।३१	४,०००,०००।००	७७,१४२।२५	४,०७७,१४२।२५	५,३१५,३८४।८५	सम्पन्न	गणेश भक्त खर्वजा	फछ्यौट भैसकेको
१२	इन्द्रायणी खो छे पुनः निर्माण	२	५,९५४,६३०।००	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००		चालू	बिनोद चरण राय	छलफल गर्नुपर्ने
१३	शाहिद सामुदायिक भवन परिसरमा वातावरण सुधार	२	१,९२९,४४४।८२	१,५००,०००।००	१०,२५९।००	१,५१०,२५९।००	२,११९,६०५।५५	सम्पन्न	गणेश भक्त खर्वजा	फछ्यौट भैसकेको
१४	ब्यासी नपा भवन अगाडि पाटी निर्माण कार्य	२	१५,४४७,६७७।००		४,६४९,४५७।६०	४,६४९,४५७।६०		चालू	तुल्सी/विनायक जे.भी.	अमानत
१५	ब्यासी नपा भवन भित्र पर्यटक सूचना केन्द्र भवन निर्माण कार्य	२	८,५९८,१२१।००		५६४,१४४।४५	५६४,१४४।४५		चालू	जी श्री बिल्डर	अमानत
१६	ब्यासी नपाभवन परिसर कम्पाउण्ड वाल तथा गेट निर्माण कार्य	२	५,९११,५७८।००		१,५३६,४४४।६३	१,५३६,४४४।६३		चालू	आर.आर कन्स्ट्रक्सन	अमानत
१७	शंकर नारायण मन्दिर पुनः निर्माण	३	४८९,४९६।९९		५३४,०३२।००	५३४,०३२।००	५४०,८१५।९४	सम्पन्न	अमानत	फछ्यौट भैसकेको
१८	तलेजु आगम छे	३	१२,२७७,९४१।९६	६,९४५,३५३।००	१,२५४,६४७।००	८,२००,०००।००		चालू	अमानत	०७३९।१ बाट चालू
१९	त्रिविक्रम नारायण मन्दिर (यक्षश्वर) पुनः निर्माण कार्य	३	१,७६१,६०३।९६		१,४६८,५०३।९०	१,४६८,५०३।९०	१,६२७,६७५।७२	सम्पन्न	अमानत	सम्पदा
२०	वत्सला दुर्गा मन्दिर	३	१२,८६२,२१३।८३	२,०००,०००।००		२,०००,०००।००		चालू	रामहरि गोरा	
२१	दरवार प्रवेशद्वार पुनः निर्माण कार्य	३	३,४१२,३१८।१०	१,५००,०००।००	५१९,०६६।९६	२,०१९,०६६।९६	२,३४६,२८१।४८	सम्पन्न	लक्ष्मीप्रसाद गोरा	पे.फ. बाकी
२२	केदारनाथ मन्दिर पुनः निर्माण	३	७,२७३,३९७।००	२,०००,०००।००		२,०००,०००।००		चालू	रामकृष्ण त्वायना	

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई.रकम	पेशकी रकम	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
२३	किसिफल्वा पुनः निर्माण कार्य	३	१,०५८,८८५।२२	८००,०००।००		८००,०००।००		चालू	आसुराम खाताखो	कार्य शुरू नभएको
२४	तेखापुखु भजन पाटी पुनः निर्माण गर्ने कार्य	३	२,०९९,३६५।००	१,२००,०००।००		१,२००,०००।००		चालू	पुरुपोत्तम सिल्पकार	मुकम्प पछि सम्पर्कमा नआएको
२५	गपली ढुङ्गेधारा निकास मर्मत	४	४३५,१६८।३९	१४५,०००।००		१४५,०००।००		चालू	उद्व प्रजापति	निकास पत्ता नलागेको
२६	वडा कार्यालय परिसर पर्खाल निर्माण	४	५६९,२२१।२४	१७३,४५७।९२		१७३,४५७।९२	२५३,३५३।२५	सम्पन्न	महेन्द्र सुवाल	फछ्यौट भैसकेको
२७	चण्डेश्वरी भजनपाटी जिर्णोद्धार कार्य	५	३,६२४,२८८।७९	३,६१४,२४४।३६		३,६१४,२४४।३६	४,१५०,५४६।३६	सम्पन्न	नारायण प्र. त्वानावासु	फछ्यौट भैसकेको
२८	गय भिन्दो परिसरमा पूर्वाधार निर्माण तथा वातावरण सधार कार्य	५	१,६९५,१९७।००	८००,०००।००		८००,०००।००		चालू	लक्ष्मीभक्त चवाल	
२९	मुद्रिप सुधार कार्य	५	२३८,९०९।८२	१००,०००।००	७४,९०९।७०	१७४,९०९।७०	२८१,१९१।४४	सम्पन्न	सत्यनारायण दिदिया	फछ्यौट भैसकेको
३०	छुमागणेश भण्डार घर पुनः निर्माण कार्य	६	५,९७६,६६४।००	३,४८७,९८३।००		३,४८७,९८३।००		चालू	हरिराम सुवाल	
३१	चोछे, छुमा गणेश मन्दिर अगाडि सोलार बत्ती	६	२५४,६७७।००	८३,०००।००	१५१,००१।९८	२३४,००१।९८	२४७,७९५।९८	सम्पन्न	बिकुलाल सुवाल	फछ्यौट भैसकेको
३२	महेश्वरी पीठ, बाचुत्व सालार बत्ती जडान	७	५०९,३५४।००	१६८,०००।००	३००,००२।३६	४६८,००२।३६	४९५,५९०।००	सम्पन्न	कृष्णराम वासी	फछ्यौट भैसकेको
३३	हनुमानघाट मुद्रिप अगाडि सोलार बत्ती जडान	७	८६०,२३८।००	२५०,०००।००	५६९,००४।११	८१९,००४।११	८६७,२८३।१३	सम्पन्न	कृष्ण गोविन्द खाडजू	फछ्यौट भैसकेको
३४	वडा नं ७ कमलपोखरीपरिसरमा खानेपानी व्यवस्थापन लागि डिपबोरिड कार्य	७	४,५६३,८५५।५७	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	२,७३९,३५८।००	चालू	विष्णुभक्त कवा	आशिक पे.फ.
३५	गोल्मढीमा रहेको एतिहासिक ढुङ्गेधाराको बालहरूचर्किदै आएको तथा भित्ताबाट पानी चुहेको पुनः निर्माण गर्ने	७	४०६,३२५।००	२००,०००।००		२००,०००।००		चालू	पुण्यराम हयौमिखा	योजना रद्द
३६	गणेश मन्दिर देखि गोल्मढी ओरालो जाने तलसम्म ढुङ्गा छपाई तथा चिजेलि गर्ने	७	७८३,१६२।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००		सम्पन्न	रत्न व. सिल्पकार	
३७	शिशुशुआहार तथा वडा भवनमा थप कार्य	७	१,९००,०००।००	१,०००,०००।००	१,०९१,६०३।०३	२,०९१,६०३।०३	२,३४८,०६०।६७	सम्पन्न	उकेश कवा	फछ्यौट
३८	च्याम्हसिह प्रवेशद्वार पुनः निर्माण	९	३,०९७,७०५।३९	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००			गंगाराम ज्याख्व	डिजाइन परिवर्तनको माग
३९	सिज महादेव पुनः निर्माण	९	३,३५२,५७१।१०	१,९००,०००।००	२१७,०७७।१२	२,११७,०७७।१२	२,३२६,२५६।१०	सम्पन्न	इन्द्र बहादुर प्याठ	फछ्यौट भैसकेको
४०	लक्ष्मी नारायण मन्दिर संरक्षण कार्य	९	१,३०१,९७८।४४	४३०,०००।००		४३०,०००।००		सम्पन्न	कृष्ण गोपाल लाछिमस्यु	पे.फ. बाकी
४१	भिमसेन सत्तल छाना मर्मत	९	१,८५१,४३९।५९	९९२,७०३।००		९९२,७०३।००	१,४३६,४७९।१९	सम्पन्न	नातीभाई हेम्वा	
४२	कृतिष्वाक गणेश द्यो छे पुनः निर्माण कार्य	१०	४,६०२,७३८।६०	२,८००,०००।००	५३१,९८१।००	३,३३१,९८१।००	३,८२७,४४०।७३	सम्पन्न	हरिराम मुस्याख्व	फछ्यौट भैसकेको
४३	कमलविनायक सत्तल निर्माण गर्नुपर्ने	१०	७,२७४,६७६।००	४,२४७,२७६।००		४,२४७,२७६।००	३,२४७,२७७।००	चालू	तीर्थमान दुमरू	आशिक पे.फ.
४४	नासचागल्ली ईटा छपाई	१०	४२९,४३३।४७	२००,०००।००		२००,०००।००		चालू	ढुङ्गेरत्न शाक्य	
४५	नासचा दक्षिण पाटी पुनः निर्माण कार्य	१०	६१४,३०२।५८	२५०,०००।००		२५०,०००।००		चालू	श्यामकृष्ण दुवाल	मुकम्पले मृत्यु भएकोले कार्य शुरू नभएको
४६	कमलविनायक पोखरी सोलार बत्ती जडान	१०	१,०१८,७०८।००	१,५००,०००।००	७८,००५।००	१,५७८,००५।००	९९१,१८१।००	सम्पन्न	कुष्णनारा दुमरू	फछ्यौट भैसकेको
४७	लान्चापली देखि तुमचो, दुगुरेसम्मको निकास व्यवस्थापन	१०	७१०,५५३।००	२३५,०००।००		२३५,०००।००		चालू	शिवराम साध	
		जम्मा	१९२,८६०,९१०।८५	६६,४५५,४८७।३१	१४,४११,३६८।२९	८०,८६६,८५५।६०	३८,९७२,५७८।४८			

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई.रकम	पेशकी रकम	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
ख.१ गत वर्षका सडक बोर्ड नेपाल अन्तर्गतका क्रमागत योजनाहरू										
१	सल्लाघारी श्रीजनानगर जाने पुल तथा बाटो मर्मत	१	५३८,८०११५	३९०,०००१००	९,७२१५८	३९९,७२१५८		सम्पन्न	,राम दुवाल	फा.पेश हुनबाकी
२	भार्वाचो गेट देखि असगालसम्मको बाटो मर्मत कार्य (गणेश मा.वि अगाडिको खण्ड)	१	५६०,४९८१०९	४१०,०००१००	५०,६२७९५	४६०,६२७९५	५७८,५८४८६	सम्पन्न	बुद्धिभक्त सिन्ताकल	फछ्यौट भैसकेको
३	गपली मिलन बस्ती बाटो इटा छपाई (रिभाइज्ड)	४	८५३,८८०१९३	४५०,०००१००	३५६,०१५८०	८०६,०१५८०	८६७,९६०३४	सम्पन्न	,रामप्रसाद प्रजापति	फछ्यौट भैसकेको
४	आदर्श बस्तीमा इटा छपाई कार्य	५	५६०,६४७२२	३५०,०००१००	१९०,९६९१५१	५४०,९६९१५१	६४२,३८९१२	सम्पन्न	तुल्सी बहादुर चवाल	फछ्यौट भैसकेको
५	चोछे जरूननी बाटोमा इटा छपाई कार्य	६	२२७,७२४१२	१५०,०००१००	३८,००३९७	१८८,००३९७	२७१,८५०३१	सम्पन्न	चन्द्रमान सुवाल	फछ्यौट भैसकेको
६	महेश्वरी बाटो ग्राभेलिङ गरी सुधार तथा फुटपाथ मर्मत कार्य	७	२,०२१,९६२२३	१,३६५,०००१००	४४९,६००१००	१,८१४,६००१००	१,४०५,३५२९३	चालू	,रत्नलाल साध	आशिक पे.फ.
७	महेश्वरी बाटो मर्मत कार्य	८	६४९,५८६१९९	२१५,०००१००		२१५,०००१००		चालू	जितेन्द्र खायमली	पेशकी फिर्ता गर्नुपर्न
८	लिवाली क्षेत्र भित्र हुँदा छपाई तथा ग्राभेलिङ कार्य	८	५२०,६१५१०३	१७२,०००१००	२०१,९९४१००	३७३,९९४१००	४९६,५२१५२	सम्पन्न	जयराम कोजु	फछ्यौट भैसकेको
९	मेतं ब्रतफल्चा घुम्ती बाटो मर्मत र ढलान कार्य	८	४११,७२१५०	१३५,०००१००	२१४,५६५३६	३४९,५६५३६	४३०,४७९१९	सम्पन्न	लक्ष्मण फेलु	फछ्यौट भैसकेको
१०	ब्रम्हायणी कुम्पाख पीठमा हुँदा छपाई कार्य	९	८६३,९००१९९	२८०,०००१००	४८६,०१४१००	७६६,०१४१००	९५५,६२६१०	सम्पन्न	जगनाथ प्रजापति	फछ्यौट भैसकेको
११	कमलविनायक देकोचा बाटो ग्राभेलिङ	१०	४०८,९१५६०	२९५,०००१००	११३,९१५६०	४०८,९१५६०	४६८,८३०३३	सम्पन्न	कृष्णराम पहि	फछ्यौट भैसकेको
जम्मा			७,६१८,२४४८५	४,२१२,०००१००	२,१११,४२७७७	६,३२३,४२७७७	६,११७,५८७२९			

आ.व.०७३/७४ का योजनाहरू

१) प्रस्तावित सडक बोर्ड आयोजनाका योजनाहरू										
१	भार्वाचो बसपार्क बाटो मर्मत कार्य	१	१,१६१,६६६३१	६००,०००१००	४७८,९६८६१	१,०७८,९६८६१	१,२३२,६६८९०	सम्पन्न	तुल्सीनारायण कोजु	फछ्यौट भैसकेको
२	च्याम्हिसिंह,दुधपाटी (दुधपाटी, इनागा गणेश, साकोथा, सुकुल्डोका खण्ड) बाटो मर्मत कार्य	१	१,०३८,४३४४२	४००,०००१००		४००,०००१००		चालू	राम गोपाल बमनु	
३	यालाछे उकालो बाटो मर्मत कार्य	२	६२३,३९३२७			(उ.स.गठन बाकी
४	आदर्श देखि पुरानो नापी शाखा जाने बाटो मर्मत कार्य	३	५६४,३२४१८	२००,०००१००		२००,०००१००		चालू	रत्न गोपाल त्वायना	
५	गपली मिलन बस्ती बाटो मर्मत कार्य	४	५३४,४२९१५९	३००,०००१००	८३,६२९१९०	३८३,६२९१९०	४७०,६९१७८	सम्पन्न	राम प्रसाद प्रजापति	फछ्यौट भैसकेको
६	घुमावती, टिबुक्छे चण्डेश्वरी ओरालो बाटो मर्मत कार्य	५	१,१२४,१५७५८	४५०,०००१००		४५०,०००१००		चालू	नारायण भक्त माक	
७	महेश्वरी बाटो ग्राभेलिङ तथा फुटपाथ मर्मत कार्य	७	१,८३४,३५२७६			(उ.स.गठन बाकी
८	आदर्श देखि पुरानो नापी शाखा जाने बाटो मर्मत कार्य	७	८७३,३५३०४	२००,०००१००		२००,०००१००		चालू	रत्नगोपाल त्वायना	
९	वासिकचा जाने बाटो मर्मत कार्य	७	३२१,५८५८१	२००,०००१००		२००,०००१००		चालू	लक्ष्मी प्रसाद ढुकुछु	
१०	लिवाली ग:महादेव जाने बाटो मर्मत कार्य	८	१६९,६१०८२	१००,०००१००		१००,०००१००	२१२,७७३०८	सम्पन्न	बुद्धिसागर प्रजापति	फछ्यौट भैसकेको
११	थाथुला देखि ब्याठण्डौसम्मको बाटो मर्मत कार्य	१०	१,०४१,०५७४७			(उ.स.गठन बाकी
जम्मा			९,२८६,३६५१२५	२,४५०,०००१००	५६२,५९८५१	३,०१२,५९८५१	१,९१६,१३३१६			

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई.रकम	पेशकी रकम	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
२) भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरू										
१	धालाखुसी स्थित पुल मर्मत कार्य	१	४३७,२५४।४०	१७५,०००।००	२४७,९६९।९९	४२२,९६९।९९	५३४,७५३।३४	सम्पन्न	श्यामकृष्ण त्वायना	फछ्यौट भैसकेको
२	इताछे तंकोने गल्ली बाटोमा इटा छपाई	१	४२६,९५६।९२	२५०,०००।००		२५०,०००।००		चालू	राजाराम पंच	
३	सल्लाघारी टसीएन उत्तर तर्फको बाटो इटा छपाई	१	२७५,०२०।०३	९०,०००।००		९०,०००।००		चालू	चन्द्रलक्ष्मी राय	
४	ज्ञानकुन्ज ढल निकाश व्यवस्थापन	१	२३०,४३३।५७	१५०,०००।००		१५०,०००।००		चालू	नारायण थापा	
५	भाजूपोखरी पश्चिम तर्फको डिलको बाटो इटा छपाई	१	६०७,९९४।६६	३००,०००।००		३००,०००।००		चालू	कृष्ण प्रसाद दुमरू	
६	असगाल गणेश मा.बि. जाने बाटो ढल निकाश	१	५७९,७९९।९५	१९०,०००।००		१९०,०००।००		चालू	कान्छाकाजी खत्री	
७	इनागाल दुधपाटी ढल मर्मत	१	१२४,०२९।०३	४९,०००।००		४९,०००।००		चालू	श्यामकृष्ण नायमा	
८	१ वडा कार्यालय भवन ((तहरा) निर्माण कार्य	१	१,२६२,९६४।४५	४२०,०००।००		४२०,०००।००		चालू	रन्जन बमनु	
९	कोलाछे घट्टा सगाल हटाई इटा छपाई	३	२७४,२६३।६९			(उ.स.गठन बाकी
१०	नासमना पोखरीमा निकाश मर्मत	३	१३०,०६०।९९			(उ.स.गठन बाकी
११	तालाक्व डोम्फो चारेतिर खुड्किल्ला पुनः निर्माण कार्य	४	१,२६२,४६७।९०			(उ.स.गठन बाकी
१२	४ नं वडा समिति भवनमा शौचालय निर्माण	४	१६३,९४२।४६					सम्पन्न	व.स.साहिला वैद्य	अमानत
१३	४ नं वडा समिति भवनमा रंगरोगन	४	२१२,०६३।९२					चालू	व.स.साहिला वैद्य	अमानत
१४	भद्रकाली पछाडि बाटो मर्मत कार्य	५	६७४,७३७।३९	२७५,०००।००		२७५,०००।००		चालू	रामेश्वर मचापसी	
१५	५ वडा कार्यालय रंगरोगन कार्य	५	६४,९५९।००			(चालू		अमानत
१६	महेश्वरी खोला छेउ ग्रिनबेल्ट निर्माण कार्य	७	६३४,४२७।६३			(उ.स.गठन बाकी
१७	७ नं वडा समितिमा आल्मुनियम पार्टेशन कार्य	७	१९७,२४०।६६		१६०,५६६।४४	१६०,५६६।४४	१६३,३९४।६२	सम्पन्न	व.स.विजय लोहला	
१८	७ नं वडा समितिमा भ्यालमा सिसा राख्ने कार्य	७	२०,९६४।२६		१६,४४०।००	१६,४४०।००	२०,९६४।२६	सम्पन्न	व.स.विजय लोहला	
१९	२ वडा कार्यालय भवन मर्मत सुधार	२	१५७,७६५।६६	१४७,६६९।९४		१४७,६६९।९४	१४७,७६५।६०	सम्पन्न	व.स.लक्ष्मी प्रसाद दुवाल	
२०	लिवाली र महेश्वरी प्लानिङ बाटोमा सडक पीच गर्ने कार्य	८	१०,२०६,३०६।७२			(आर.आर कन्स्ट्रक्सन	बोलपत्र स्वीकृत
२१	८ वडा कार्यालय मर्मत कार्य	८	४३५,७५४।९०	१४०,०००।००		१४०,०००।००		चालू	रामप्रसाद खायमली	
२२	ब्रम्हायणी बहुउद्देश्यीय भवन तल्ला थप गर्ने कार्य	९	५,६९६,२५४।००			(उ.स.गठन बाकी
२३	हनुमन्ते खोला सुधार कार्य	४,७			६,७०४,३०५।००	६,७०४,३०५।००		चालू	गोल्मादेवी सप्लायर्स	अमानत
जम्मा			२४,३०९,३३४।४९	२,१७६,६६९।९४	७,१५९,३२०।६३	९,३३०,०९०।५७	६६६,९९६।२२			

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई.रकम	पेशकी रकम	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
३) सम्पदा संरक्षण योजनाहरू										
१	दाफा पाटी पुनःनिर्माण कार्य	२	१,३९८,०४२।५९	६,०००,०००।००		६,०००,०००।००		चालू	लक्ष्मी नारायण सुवाल	
२	इन्द्रायणी पिठ पूर्वतर्फ ढुङ्गेधारा संरक्षण	२	३,२७८,६५३।७३			(उ.स.गठन बाकी
३	गणेश मन्दिर अगाडि अजिमा सत्तल पुनः निर्माण	३	४,२४२,७८६।८९	८००,०००।००	१,६५५,०८०।४३	२,४५५,०८०।४३	१,४७३,१६७।८७	चालू	लोमशलाल शिलाकार	आशिक पे.फ.
४	बद्रीनारायण पाटी पुनः निर्माण कार्य	३	३,४५१,४७५।०४			(उ.स.गठन बाकी
५	काल्हाचा पुल तथा बाटो मर्मत कार्य	४	२,०२०,४८६।०५			(उ.स.गठन बाकी
६	बोलाछे ढुङ्गेधारा निकास खोल्ने	४	२९४,९००।८८			(उ.स.गठन बाकी
७	नासद्यो मन्दिर पुनः निर्माण	५	६७८,२८१।७५	३००,०००।००		३००,०००।००		चालू	सुन्दर लाल मुल	
८	चुपिघाट मुद्दिप सुधार कार्य	५	२,२९३,०११।२२	७५०,०००।००		७५०,०००।००		चालू	नारायण भक्त भेले	
९	भेलुखेल ख्यो पुखु तथा कुमारी पोखरी सुधार कार्य	५	६४०,९५४।९७	२१०,०००।००		२१०,०००।००		चालू	राम सुन्दर पोडे	
१०	मुलाछे पाटी पुनः निर्माण (रिभाइज्ड)	६	१,४६४,१९९।७३	५००,०००।००		५००,०००।००		चालू	इन्द्रमान उलक	
११	महाकाली भजन सत्तल	६	५,८५४,७०९।३६	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		चालू	कृष्ण प्रसाद दथेपुथे	
१२	चोछे ब्यासी पाटी पुनः निर्माण	६	२,१४४,४५७।३३	८००,०००।००		८००,०००।००		चालू	केशव बासुक्ला	
१३	छुमा गणेश अगाडि पाटीमा फल्याक छाप्ने	६	१५७,३४४।६०	१००,०००।००		१००,०००।००		चालू	जीवन केशरी फाजू	
१४	महेश्वरी पिठ धवाका मर्मत	७	४०९,१००।८३	२००,०००।००		२००,०००।००		चालू	रामेश्वर प्रजापति	
१५	गोल्मढी धवाकासी पाटी मर्मत	७	२५७,९५१।८२	१५०,०००।००		१५०,०००।००		चालू	हरिगोपाल सायजू	
१६	इनाचो नासद्यो संरक्षण	७	३४०,०१६।३५	२००,०००।००		२००,०००।००		चालू	पद्मसुन्दर शाक्य	
१७	धवाकासी ढुङ्गेधारा मर्मत	७	१९८,३५७।९९			(उ.स.गठन बाकी
१८	मचोभैरव दक्षिण पाटी	८	२,१५९,५१६।७७			(उ.स.गठन बाकी
१९	वाचुहिती पाटी पुनः निर्माण	९	२,२९२,८४४।०७			(उ.स.गठन बाकी
२०	सुर्यमढी पाटी पुनः निर्माण	९	१,८४६,९८५।८२	२००,०००।००		२००,०००।००		चालू	प्रेम प्रजापति	
२१	तालातुछि पाटी	९	२,५१०,९३२।७७			(उ.स.गठन बाकी
२२	लामगाल पाटी	९	२,४१४,५६६।०६	१००,०००।००		१००,०००।००		चालू	कृष्ण भक्त लवजू	
२३	चोफल नारायण मन्दिर पुनः निर्माण	९	६१६,९७७।५७	४००,०००।००		४००,०००।००		चालू	राजेन्द्र दुमरू	
२४	वाकुपति नारायण न्यहेप स्याःदेश मर्मत	९	२७७,७९०।१०	९२,०००।००		९२,०००।००		चालू	आशकाजी प्रजापति	
२५	जेला इनार पुनः निर्माण कार्य	९	५३७,१८२।८०							
२६	मे.त पाटीको छाना मर्मत	९	४०१,३७८।६०							
२७	पाग्राचा गल्ली स्थित पाटी छाना मर्मत	९	३५६,९६६।८०							
२८	जेला पोखरी उत्तर तर्फको पाटी मर्मत	९	३९६,१०९।६०							
२९	बेखाल पोखरी पेटीमा इटा छपाई	१०	४८२,७६४।७८			(उ.स.गठन बाकी
३०	क्वाठण्डौ इनार मर्मत कार्य	१०	१९९,७५६।४५							
जम्मा			४३,६१८,५०३।३२	११,८०२,०००।००	१,६५५,०८०।४३	१३,४५७,०८०।४३	१,४७३,१६७।८७			

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	ल.ई.रकम	पेशकी रकम	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
४) सोलर बत्ती जडान गर्ने योजनाहरू										
१	शुभ्र/सुभ्र	५	२११,१६८.३०	६९,६८५.५४		६९,६८५.५४		गा'	खैरि, गण्डकगण्ड	२ भन्दा
२	सुभ्र/सुभ्र	४	१०५,५८४.१५	३५,०००.००		३५,०००.००		गा'	; तै अश्रम/शखमल	१ भन्दा
३	सुभ्र/सुभ्र	२	६३३,५०४.९०	२००,०००.००		६३०,५०५.००	६७३,९४५.३२	; दस्काघ	टम ल घ/ने) + ण-म]	६ भन्दा
४	सुभ्र/सुभ्र	६	५२७,९२०.७५	१७०,०००.००		१७०,०००.००		गा'	श-म% + अ+ शण+	५ भन्दा
५	सुभ्र/सुभ्र	१	६३३,५०४.९०	२००,०००.००		६२३,१००.००	७३२,५२५.१२	; दस्काघ	; तै घ/ने) + षकाड?	६ भन्दा
६	सुभ्र/सुभ्र	४	२११,१६८.३०	-		-		गा'	श-म% + अडघ"	२ भन्दा
७	सुभ्र/सुभ्र	५	१०५,५८४.१५	३४,८४२.७७		३४,८४२.७७		गा'	/-म+ /-ह त्मघ-म+	१ भन्दा
८	सुभ्र/सुभ्र	५	४२२,३३६.६०	१४०,०००.००		१४०,०००.००		गा'	; ल+ /-ह डौ ब+	४ भन्दा
९	सुभ्र/सुभ्र	२	८४४,६७३.२०	२७०,०००.००		२७०,०००.००		गा'	श+ /-ह टशकगण्ड	८ भन्दा
१०	सुभ्र/सुभ्र	८	३१६,७५२.४५	१००,०००.००		१००,०००.००		गा'	णीड) + खण"	३ भन्दा
११	सुभ्र/सुभ्र	६	३१६,७५२.४५	१००,०००.००		१००,०००.००		गा'	गण्ड] शड+ छम	३ भन्दा
१२	सुभ्र/सुभ्र	५	५२७,९२०.२०	१७०,०००.००		१७०,०००.००		गा'	/-म+ /-ह त्मघ-म+	५ भन्दा
१३	सुभ्र/सुभ्र	७	८४४,६७३.२०	२७०,०००.००		२७०,०००.००		गा'	/-हम/ ड-ह; ल	८ भन्दा
१४	सुभ्र/सुभ्र	९	१,१६९,४२५.६५	३८०,०००.००		३८०,०००.००		गा'	णीडल खै म श;"ल	११ भन्दा
१५	सुभ्र/सुभ्र	१०	५२७,९२०.७५	१७०,०००.००		१७०,०००.००		गा'	ड-म खै म ; ड-म	५ भन्दा
१६	सुभ्र/सुभ्र	३	४२२,३३६.६०	१४०,०००.००		१४०,०००.००		गा'	/-म+ /-ह डणु &ल	४ भन्दा
१७	सुभ्र/सुभ्र	४	१०५,५८४.१५	३५,०००.००		३५,०००.००		गा'	श+ /-ह त्मघ-म+ ; ड-म	१ भन्दा
१८	सुभ्र/सुभ्र	७	३१६,७५२.४५	१००,०००.००		१००,०००.००		गा'	श+ /-ह त्मघ-म+ ; ड-म	३ भन्दा
१९	सुभ्र/सुभ्र	५	२११,१६८.५४	७०,०००.००		७०,०००.००		गा'	जड/ह-थ'	२ भन्दा
थदड+			७,९१८,८१०.७०	२,६५४,५२८.३१	-	३,५०८,१३३.३१	१,४०६,४७०.४४			८० भन्दा