



ज्यव नगरपालिका  
भक्तपुर नगरपालिका

BHAKTAPUR MUNICIPALITY

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

OFFICE OF THE MUNICIPAL EXECUTIVE

व्यासी, भक्तपुर  
BYASI, BHAKTAPUR  
बागमती प्रदेश, नेपाल

पुस्ति १६०८  
दिवाली २०७५/४/५

मिति:-

पत्र संख्या : श्रीष्टा द्वा

चलानी नं. : ०८८/२०७५/८०

भक्तपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दर्ता नं. ४३०.....

२०७५/०४/०५

मिति .

०८५/४/५

श्रीमान् प्रमुखज्यू

भक्तपुर नगरपालिका,

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,

व्यासी, भक्तपुर-२।

विषय : आ.व. २०७८/७९ को प्रगति विवरण सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा आ.व. २०७८/७९ मा भएका भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण तथा सम्पदा संरक्षणअन्तर्गतिका आन्तरिक तथा बाह्य बजेट स्रोतबाट सञ्चालित योजनाहरूको प्रगति विवरण यसै पत्र साथ संलग्न गरी पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

(ई. श्रीकृष्ण न्याइच्याई)

योजना तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख

आ.व. २०७८/७९ का साक्षात् ववरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	चालू योजनाहरू	३८
२	सम्पन्न योजनाहरू	६४
३	योजना सञ्चालन हुन बाँकी योजनाहरू	९
	आ.व. २०७८/७९ का जम्मा योजनाहरू	१११
	योजना तथा सम्पदातर्फ जम्मा खर्च (रु.)	४५२,९९१,०५४७०
	सङ्डक मर्मत/सङ्डक बती तथा अन्य मर्मत	
१	मर्मत सम्भार चालू कार्यहरू	१६
२	मर्मत सम्भार सम्पन्न कार्यहरू	४०
	जम्मा मर्मत सम्भार कार्यहरू	५६
	सङ्डक मर्मत/सङ्डक बती तथा अन्य मर्मतातर्फ खर्च (रु.)	७,०३३,१७९१२९
	आ.व. २०७८/७९ मा भएको कुल खर्च (रु.)	४६०,०२४,२३३९९
	प्रतिशतमा	५७९४

गोपनीय गणराज्यालिका

הוּא בְּבָנָיו וְבָנָתָיו

आ.व. २०७५/०७९ का योजनाहरूको प्रणति विवरण

आ.व. २०७५/०७९ का योजनाहरूको प्रणति विवरण

۱۰۷





۲۷

۱۰

ج

मारुपुर नगरपालिका

वागर कार्यपालिकाको काठलालय

मर्मत सम्भार बजेट शीर्षकबाट व्यहोते गरी सञ्चालित योजनाहरू

क्र.सं	योजनाका विवरण	बढा ने	बजेट	ल.इ.रकम	रि. ल.इ./करोल रकम	प्रेरकी	छर्च रकम	मुकानी रकम	मुकानी रकम	कार्य गते	कैफियत
<b>सम्भन्न मर्मतसम्भार कार्यहरू</b>											
१	भ.न.पा. बढा न. १ देखि १० सम्म १-१० विभिन्न नियमित मर्मत कार्य			२५०,३१४५४ (सामानतर्फ)	११५,१४०५६ (सामानतर्फ)			२४४,२१०५६ (सामानतर्फ)	२४५,२१०५६ (सामानतर्फ)		
२	भ.न.पा. बढा न. १ देखि १० सम्म १-१० विभिन्न नियमित मर्मत कार्य			३७१,८६१८९				३२६,२१०५६ (सामानतर्फ)	३२५,१७५८६ (सामानतर्फ)		
३	बढा न. १ देखि १० सम्म १ मर्मत सम्भार			२०८,६३६७७				११५,१५०६९ (सामानतर्फ)	११५,१५०६९ (सामानतर्फ)		
४	भ.न.पा. बढा न. १ देखि १० सम्म १-१० विभिन्न नियमित मर्मत कार्य			११९,९५०६९				११९,९५०६९ (सामानतर्फ)	११९,९५०६९ (सामानतर्फ)		
५	बढा न. १ देखि १० सम्म १ अफसको दोषिणकर्ता गेटनिर भेटनी २ अफस आगाहि हुटा क्षणाई कार्य			३८७४५४६ (सामानतर्फ)				३३५७५१४ (सामानतर्फ)	३३५७५१४ (सामानतर्फ)		
६	भ.न.पा. १ देखि १० बढासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियांच सम्बन्धी मर्मत कार्य			५८,०११८१				११७५५२० (सामानतर्फ)	११४५०२० (सामानतर्फ)		
७	भ.न.पा. १ देखि १० बढासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियांच सम्बन्धी मर्मत कार्य			२२६,१६१४०				२१५,७९८६१ (सामानतर्फ)	२१५,७९८६१ (सामानतर्फ)		
८	भ.न.पा. १ देखि १० बढासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियांच सम्बन्धी मर्मत कार्य			७७,९६८५६				७३,३२८०० (सामानतर्फ)	७४,३२८०० (सामानतर्फ)		
९	भ.न.पा. १ देखि १० बढासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियांच सम्बन्धी मर्मत कार्य (माउन माहिनाको छाला)			३००,१३१५६				२८९,१३३६१ (सामानतर्फ)	२८९,१३३६१ (सामानतर्फ)		
१०	भ.न.पा. १ देखि १० बढासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियांच सम्बन्धी मर्मत कार्य (माउन माहिनाको छाला)			२६५,८८६८९				२६५,८८६८९ (सामानतर्फ)	२६५,८८६८९ (सामानतर्फ)		
११	भ.न.पा. १ देखि १० बढासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियांच सम्बन्धी मर्मत कार्य (माउन माहिनाको छाला)			१०५,८८५९५				१०२,७७५०० (सामानतर्फ)	१०३,१०१५६ (सामानतर्फ)		
१२	भ.न.पा. १ देखि १० बढासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियांच सम्बन्धी मर्मत कार्य (माउन माहिनाको छाला)			३५५,७७२०८				३५६,६६१८९ (सामानतर्फ)	३५६,६६१८९ (सामानतर्फ)		
१३	भ.न.पा. १ देखि १० बढासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियांच सम्बन्धी मर्मत कार्य (माउन माहिनाको छाला)			५६,७२७१९				५६,७२७१९ (सामानतर्फ)	५६,७२७१९ (सामानतर्फ)		

मुक्ति  
मुक्ति

क्र.सं	योजनाका विवरण	बड़ा ने	बेटे	ल.ई.र.कम	रि. ल.ई./कचोत र.कम	परकी	सर्वे.र.कम	मुख्याली रकम	मुख्याली रकम	योजनाको अवस्था	कैफियत
७	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (असोज महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	२१७,८२८८८२	सामानतर्फ		२४५,८८६३८९	२६५,८८६३८९	२०३,९६३६५६	सामान जिन्ही शाखावाट प्राप्त भएको	
८	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	१५,६२८८३	ज्यातातर्फ	१०२,७६००	१२६,८८६३८९	१२६,८८६३८९	१३७,६१९१००	सम्पन्न	
९	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	३३,४८५०५	ज्याता	१७२,५०११३१	२६५,८८६३८९	३०६,९९१९१५	३५८,०६१०१९	ज्यातातर्फ	
१०	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	८८,३३५८७	ज्यातातर्फ	१०२,७६००	२६५,८८६३८९	२७२,७६००	२८५,८८६३८९	सम्पन्न	
११	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	२४३,८३५८८	ज्याता	१७२,५०११३१	२६५,८८६३८९	२८५,८८६३८९	३३८,४६१०१९	ज्यातातर्फ	
१२	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	८८,३३५८५	ज्याता	१०२,७६००	२६५,८८६३८९	२७२,७६००	२८५,८८६३८९	ज्यातातर्फ	
१३	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	१२८,४९१०५	ज्याता	१०२,७६००	२६५,८८६३८९	२७२,७६००	२८५,८८६३८९	ज्यातातर्फ	
१४	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	११६,४९१६९	ज्याता	१०२,७६००	२६५,८८६३८९	२७२,७६००	२८५,८८६३८९	ज्यातातर्फ	
१५	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	८८,३३५८८	ज्यातातर्फ	१०२,७६००	२६५,८८६३८९	२७२,७६००	२८५,८८६३८९	ज्यातातर्फ	
१६	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	१२८,४९१०५	ज्याता	१०२,७६००	२६५,८८६३८९	२७२,७६००	२८५,८८६३८९	ज्यातातर्फ	
१७	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	१२८,४९१०५	ज्याता	१०२,७६००	२६५,८८६३८९	२७२,७६००	२८५,८८६३८९	ज्यातातर्फ	
१८	भ.न.पा. १ देखि १० बडासम्म विभिन्न ठाउँहरूमा नियाण सञ्चयी मर्मत कार्य (कार्तिक महिनाको ज्याता)	१-१०	मर्मत	१०९,९८०८६	ज्याता	३०८,८५७४७	३०८,८५७४७	३०८,८५७४७	३०८,८५७४७	सम्पन्न	

क्र.सं	योजनाका विवरण	बड़ा न	बजेट	त.ई.रकम	रि. स.ई./काला रकम	प्रेक्षी	खर्च रकम	मुलाका रकम	मुलाका रकम	वार्ष गर्ने कार्यक्रम	वार्ष गर्ने कार्यक्रम	क्रमावधान
१५	युवाओंदेखि समाजसमझको सहकारा ग्रामीण गर्ने कार्य	६	मर्मत समाझ	४९६,६६७०५				४५६,०६८५३	४५६,०६८५३	श्री गणेश विक सेन्टर सन्तुर	श्री गणेश विक सेन्टर सन्तुर	
१६	आलाउ, मुजाहिनगर २ धिपा ता० बाटोहरुमा प्रभावित कार्य	१, ७	मर्मत समाझ	४९९,४५५१९				२५५,८०१८०५	२५५,८०१८०५	सम्पन्न	सम्पन्न	
१७	भ.न.पा. बो० युवा उपगांधाको कार्य कक्ष पुनर्निर्माणात्मिक गर्ने कार्य	२	मर्मत	१२८,५५०१०८				१२८,५५०१०८	१२८,५५०१०८	सम्पन्न	सम्पन्न	
१८	पुरानो बायु स्कूल भवनको माध्यिको तत्वान्वया बायु तथा वापाको चानी जाने निकास निम्नण कार्य	२	मर्मत समाझार	९५,२५५१५७				९०,९११२८	९०,९११२८	सम्पन्न	सम्पन्न	
१९	शिशु स्थानार केन्द्र भवनका स्थानिक कार्य	१	मर्मत समाझार	९१,०५०१२८				६१,३११००	६१,३११००	सम्पन्न	सम्पन्न	
२०	मानविचिकित्सा शिशु स्थानार केन्द्रको किछिकी छाना मर्मत कार्य	४	मर्मत समाझार	६१६,०९६१६९				६१६,०९६१६९	६१६,०९६१६९	सम्पन्न	सम्पन्न	
उत्तमा												
चारू मर्मतसमाझ वार्षिक												
१	शिशु स्थानार केन्द्र भवनका बाहरी गरी मर्मत गर्ने कार्य	१	मर्मत समाझार	२५६,५२५५०				८०,०००१००	८०,०००१००	चारू	प्रियुष इमर्सन	
२	शिशु स्थानार केन्द्रमा ब्लाक छाप्ने कार्य	१	मर्मत समाझार	५५८,२११५०				११०,०००१००	११०,०००१००	चारू	नवरात्र घोषणाडा	
३	शिशु स्थानार केन्द्र भवनका राई रोगान गरी मर्मत गर्ने कार्य	१	मर्मत समाझार	२२५,३०५०८				८०,०००१००	८०,०००१००	चारू	मोर्च शिवायार	
४	विवाही निकेतन स्कूल परिवरमा पुरानात्मक अवधेष्य व्यवस्थापनका लाग असाधी सरचना नियमण कार्य	५	मर्मत समाझार	४५९,२८०१०९						चारू		
५	भ.न.पा. बडा न. २, ८ र ९ मा द्वारा द्वारा मर्मत कार्य		मर्मत समाझार	४२९,५२१२४						चारू		

क्र.सं	योजनाका विवरण	बड़ा ने	बनेट	ल.इ.रकम	रि.ल.इ./कार्यत रकम	पेशकी	खर्च रकम	भूतानी रकम	पूल्याका रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
६	भूमिहोका & टोमडिया डुडा छाई बाटों मध्येत कार्य	५	मर्मतसभार	६३,८७०१०९						चालु		
७	लिचाती स्पाइन कर्डिओर बाटोको पर्टी Kerb Stone तथा पार्सी पात उठाउने कार्य	८	मर्मत	२९५,८८८६६२						चालु	अमानतपाट कार्य गर्ने	
८	जनस्वर्गीय पुल्याकारयोको पुरानो भवनमा शीघ्रातयात पाइप लिटिश कार्य	२	मर्मतसभार	९३,०४३१७						चालु	अमानतपाट कार्य गर्ने	
९	जनस्वर्गीय पुल्याकारयोको पुरानो भवनमा शीघ्रातयात यानिटी कार्य	२	मर्मतसभार	५५,२२३९०						चालु	अमानतपाट कार्य गर्ने	
१०	शिशु स्थानार केन्द्र भवनमा प्लास्टर गरी मध्येत गर्ने कार्यालयका घर कार्य	१	मर्मतसभार	८३३,२४१७८	२७५,०००१००	२७५,०००१००	२७५,०००१००	२७५,०००१००	२७५,०००१००	चालु	सुभद्रा लक्जु	
										जम्मा	२७५,०००१००	
										कुल जम्मा	४,७५,१२५,८०	

ج

इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी मर्मत सम्मार वेटेट शैरिंग काट व्होटे गरी सञ्चालित योजनाहरू

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा न	बजेट	ल.हि.रुप	रि. ल.हि. / क्रोते रकम	प्रेरि	छर्चे रकम	प्राप्तानी रकम	मुख्यानक रकम	योजनाको अवलम्बन	कार्य गर्ने क्रमिक संचय
<b>सम्बन्ध सर्वदसम्भार कार्यक्रम</b>											
१	मुद्रक बती मर्मत सम्भार बाटोसे ज्ञानात् भूमिका (जेठ २ अगस्त भाइनाको ज्ञानात्)	१	इलेक्ट्रिकल तथा मुद्रक बती	५९३९९६५					५९१,५८५२३ (आमानकार्फ)	५९१,५८५२३ (आमानकार्फ)	जेठ २ असाको मुद्रक बती मर्मत कार्य (आमान बिती शाखाकाट उपलब्ध)
२	असाक नियन्त्रितका लाई नियन्त्रित मुद्रक बती मर्मत सम्भार कार्य गर्ने भाइनाको ज्ञानात्	१-०	इलेक्ट्रिकल तथा मुद्रक बती	७०५४०५				२६५,१०३६० (आमानकार्फ)	२६५,१०३६० (आमानकार्फ)	साउन र मध्यैषी नियन्त्रि बती मर्मत कार्य (आमान बिती शाखाकाट उपलब्ध)	
३	असाक नियन्त्रितका लाई नियन्त्रित मुद्रक बती मर्मत सम्भार कार्य गर्ने भाइनाको ज्ञानात् (जानूर २ बाटोसे)	१-१०	मुद्रक बती सम्भार	५९३९९६५				१०९,२०००० (आमानकार्फ)	१०९,२०००० (आमानकार्फ)	साउन र मध्यैषी नियन्त्रि बती मर्मत कार्य (आमान बिती शाखाकाट उपलब्ध)	
४	विद्युतीय मर्मतसम्भार कार्य (मुद्रक र इन्सुलेटरों माइक्रोको)	१-१०	मुद्रक बती सम्भार सम्भार	५८०,५०५०				३११,५८५० आमानकार्फ	३११,५८५० आमानकार्फ	साउन र मध्यैषी शाखाकाट ग्राम मुक्ति	
५	मन्दा इच्छाका लाई नियन्त्रित मुद्रक बती तथा विद्युतीय मर्मत सम्भार कार्य (आप, फिल्मट २ घुर्दू तालिम क्रममा विद्युतीयका	१-१०	मुद्रक बती मर्मतसम्भार	१५,१९१६२				१३५,००५०० आमानकार्फ	१३५,००५०० आमानकार्फ	साउन बिती शाखाकाट ग्राम मुक्ति	
६	तथा मर्मत कार्य देखभाव नियन्त्रितका लाई नियन्त्रित क्रममा विद्युतीयका	१-१०	मुद्रक बती तथा इलेक्ट्रिकल	१७,३३६६९				११६,००५०० आमानकार्फ	११६,००५०० आमानकार्फ	साउन बिती शाखाकाट ग्राम मुक्ति	
७	म.ना. क्रमाणन्तर प्राप्त तथा आवासाय, देखभाव नियन्त्रितका लाई नियन्त्रित क्रममा विद्युतीयका मर्मत सम्भार कार्य	१-१०	मी. सी. आवासाय तथा मुद्रक बाइफाई	११,०५८८५				१६,५६५१८ आमानकार्फ	१६,५६५१८ आमानकार्फ	साउन बिती शाखाकाट ग्राम मुक्ति	
८	मार्केट देखभाव को लाई नियन्त्रित CCTV surveillance मर्मत तथा भाइनाको ज्ञानात कार्य	२, ३, ४	सी. सी. आवासाय तथा मुद्रक बाइफाई	१११,४०६११				२३०,००५०० आमानकार्फ	२३०,००५०० आमानकार्फ	साउन बिती शाखाकाट ग्राम मुक्ति	
९	लाई नियन्त्रित प्रदर्शन युक्ता कंपनी CCTV surveillance, projector, microm, Networking लक्षणातका उपकरणका ज्ञानात कार्य	२	सी. सी. आवासाय तथा मुद्रक बाइफाई	५९३९९६१६०				१०,०००००० आमानकार्फ	१०,००००००० आमानकार्फ	साउन बिती शाखाकाट ग्राम मुक्ति	
१०	पर्यटक देखभाव तथा भूमिका केन्द्र, तालिमका संस्थानको ज्ञानात तथा नियन्त्रित कार्य	१	मुद्रितीयका मर्मत सम्भार	११६,०५२७				५६,५६६१९ आमानकार्फ	५६,५६६१९ आमानकार्फ	साउन बिती	
११	पर्यटक देखभाव तथा भूमिका केन्द्र, तालिमका एल्डी डिस्प्ले, Telephone & Internet एडान कार्य	२	मुद्रक बती सम्भार सम्भार	११६,५६६१६				१६,१११६० आमानकार्फ	१६,१११६० आमानकार्फ	साउन बिती	

*[Signature]*

٦٢