




नारा – “पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति
लक्ष्य – “सफा शहर, साँस्कृतिक नगर, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल”

भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय




वार्षिक प्रगति अनिष्टा


मिति : २०७३।७।१९ गते मंगलबार



पचपन्न भूयाले दरवार



परम्परागत माटोको भाँडाकुँडा
बनाउने ठाउं तालाको



पांच तल्ले मन्दिर



गोल्डेन गेट

भक्तपुर नगरको ऐतिहासिक परिचय

- भक्तपुर ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय नगर
- “नेपालको रोम शहरको रूपमा परिचित”, स्थानीय भाषामा “ख्वप”
- “संस्कृतिको नगर”, “जीवित सम्पदा”, “नाँचगानको राजधानी” र “नेपालको साँस्कृतिक रत्न” को रूपमा परिचित
- “जुजु धौ”, भादगाउँले टोपी तथा हाकु पटासी
- १२ औं शताब्दीमा राजा आनन्द मल्लबाट स्थापित
- १५ औं शताब्दीसम्म मल्ल राज्यको राजधानी शहर
- १८ औं शताब्दीको शुरूवातमा हालको भौगोलिक स्वरूप लिएको
- यूनेस्कोबाट विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत

सीमाना (चार किल्ला)

पूर्व - नगरकोट नगरपालिका

पश्चिम - मध्यपुर थिमी नगरपालिका

उत्तर - चांगुनारायण नगरपालिका

दक्षिण - सुर्य विनायक नगरपालिका

अवस्थिति :

अक्षांश - $27^{\circ} 39' 56''$ - $27^{\circ} 41' 5''$ N

देशान्तर - $85^{\circ} 24' 39''$ - $85^{\circ} 26' 55''$ E

उचाइ - १४०१ मिटर

- ६.८८९९ ब.कि.मी., ६८८.९९ हेक्टर

वडा संख्या - १७

ताम्रक्रम : अधिकतमः ३२, न्यूनतमः २

जनसंख्या विवरण - २०६८

क) पुरुष संख्या : ४२,६७८

ख) महिला संख्या : ४०,९८०

कुल जनसंख्या : ८३,६५८

जनसंख्या वृद्धिदर : १.६८

घरधुरी संख्या : १७,६५५

जनघनत्व : १२.७५३

औसत परिवार संख्या : ६

मुख्य जात, जातिहरु : नेवार,

उचाई समुद्रको सतहबाट करिव १,३५० मिटर

प्रमुख उपलिधहरू

- यस नपाबाट ६ वटा कलेजहरू स्थापना र संचालन ।
- यस नपाबाट ६ वटा शिशस्याहार केन्द्र संचालन
- यस नपाबाट ३ वटा जग्गा एकीकरण आयोजना सम्पन्न र हाल १६५३ रोपनी जग्गामा देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन भैरहेको
- बिभिन्न ३ वटा सीपमूलक र रोजगारमलक तालीमहरू संचालन
- २ वटा जनस्वास्थ्य केन्द्र र २ वटा शहरी जनस्वास्थ्य केन्द्रहरू संचालन ।

भूकम्प व्यवस्थापन

- मिति २०७२ बैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्पको भौतिक र मानवीय क्षति विवरण तयार
- भूकम्प पश्चात तत्काल उद्धार, बाटो खोल्ने कार्य, खानेपानी आपूर्ती सरसफाई, फोहर व्यवस्थापन
- नगरपालिकाबाट मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु. ३०,००० का दरले २२५ जनालाई नगद राहत

वितरण

- पीडित सबै परिवारलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा बुद्धिष्ठ चुची फाउण्डेशन इन्डोनेसियाबाट प्राप्त राहत ८२०७ जना विवरण गरी पत्रिका मार्फत सार्वजनिक
- भूकम्प पीडितहरुको लागि नगरको खुल्ला स्थान, सरकारी भवन, विद्यालय, कलेज, सामुदायिक भवन आदि स्थानमा आश्रय स्थल व्यवस्थापन
- भूकम्प पीडितहरुको लागि नगर क्षेत्रका ८७ वटा शिविरमा परिवार संख्या २३८६, जनसंख्या १४२९९ लाई बसोबासको व्यवस्था गरेको
- न. पा. आफैले १०० बण्डल जस्ता खरिद गरी सामुदायिह टहरा निर्माण गरेको ।
- शिविरमा खानेपानी, शौचालय, नियमित सरसफाईको व्यवस्थापन गरेको

- भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घरहरु र सम्पादाहरुको भग्नावशेष व्यवस्थापन वडा नं. १, २ र १० मा समुदाय आफै अग्रसर भएर भत्काइएकोमा उत्क क्षेत्रमा नगरपालिकाले दैनिक ५ वटा डोजर, २० वटा पिटर परिचालन गरी भग्नावशेष व्यवस्थापन गरेको, सो मितिदेखि हालसम्म बाँकी भग्नावशेष व्यवस्थापनको लागि न.पा.ले ट्रिपर, डोजर र इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको
- भ.न.पा. भित्र ८०० भन्दा बढी घर धराप भएकोमा हालसम्म ८२ वटा घर धराप व्यवस्थापन गरेको र नक्सा पास गरी हालसम्म वटा घर निर्माण भएको
- भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुको पुनः निर्माणको लागि डकर्मी सिकर्मीहरुलाई यस नगरपालिकाको सहयोगमा खप इन्जिनियरिङ्ग कलेजबाट जनालाई तालिम दिएको
- भूकम्पबाट क्षति भएको भूकम्प पीडितहरुलाई करिब ६ हजार परिचयपत्र वितरण भएको
- भूकम्पबाट क्षति भएको सम्पदाहरु मध्ये ६ वटा मन्दिरहरु पुनः निर्माण सम्पन्न

बार्षिक वित्तीय प्रगति

वार्षिक आय व्यय विवरण

विवरण	चालु		पूजिंगत		कुल	
	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च
शीर्षक						
केन्द्रिय अनुदान	६१८९९।९२	५९७२९।८	७१९२४	७१९२४	१३३८२३।९२	१३१६५३।८
राजश्य बांडफांड						
आन्तरीक आय	१४०७३।१	१२९९७४।०५	११०५५।२	४५१५५।०१	३३१२८३।२	१७५४२९।०६
अन्य	८११२५	७९५७४	३।७७।२९	३।७७।२९	८४८९६।२९	८३३४५।२९
कुल	२८३७७५।९२	२६९२७७।८५	९४७५०।४९	१२०८५०।३	५५०००३।४१	३९०४२८।१५

आन्तरिक आय तथा राजश्य बँडफँडको अवस्था

विवरण	०७२/७३ को कूल अनुमानित आय (रु हजारमा)	यथार्थ आमदानी (रु हजारमा)	प्रगति (%)
आन्तरिक आय	१८००००	१५७२१३।०२५	८७।३४
राजश्य बँडफँड	१५२७	३०९३	२०२
कूल जम्मा	१८१५२७	१६०३०६।०२५	

भौतिक प्रगति

क्र. स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सड़क	माटे /कच्ची सड़क	कि.मी	३.६५	०.२	०.२	
		ग्रामेल सड़क	कि.मी	७.४२	०.७२८	०.७२८	
		कालो पत्रे सड़क	कि.मी	१.५२			
		सड़क कल्भर्ट	वटा	१			
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या	६	१	१	५ अध्ययन र १ चालू
३	सिंचाई	नहर, कुलो	कि.मी	१		सिंचित क्षेत्र
		पोखरी	वटा	३६	२	१	
४	सड़कपुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा	३			

भौतिक प्रगति

	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व. को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
५	आवास तथा भवन	विद्यालय भवन निर्माण	वटा	३			
		न.पा/वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा	१०	२	१	
		वर्थिङ सेन्टर	वटा				
		स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य चौकी	वटा	२			
७	ऊर्जा एवं विद्युतीकरण	सौर्य सड़क वत्ती (ऊर्जा)	कि.वा	११.९८	३९.२०	४.८	
		अन्य सौर्य	कि.	९.८५	०.९	१७.६	

भूकम्पप्रभात् को पुनर्निर्माणको प्रगति (भूकम्प प्रभावित जिल्लाको लागि मात्र)

विवरण	अस्थायी		स्थायी	
	निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न
न.पा/वडा कार्यालय भवन			२	१
सामुदायिक भवन			२	२
व्यक्तिगत घर				
कूल			४	३

विवरण	घरधुरी	वितरण गरिएको रकम (०००)
अनुदान समझौता		

सामाजिक क्षेत्रतर्फको प्रमुख प्रगति

- विभिन्न १४ वटा सीपमुलक तालीम संचालन भैसकेको
- भक्तपुर नपा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भैसकेकाले पूर्ण सरसफाईको लागि पर्यटन शैचालय प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरू भैसकेको
- वातावरण सुधार तथा हरियाली व्यवस्थापन अन्तर्गत सल्लाधारी तीनकुनेमा आयरल्याण्ड निर्माण, सिद्धपोखरी वातावरण सुधार, कमलपोखरी वातावरण सुधार, शहीद स्मृति उद्यान पार्क व्यवस्थापनलगायत नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपन कार्य गरेको
- सौर्य सडक बत्ती जडानका कार्य संचालन भइरहेको
- कागज पूनः कार्यक्रम संचालन
- श्रोत मै कुहिने र नकुहिने बस्तु छुट्याई जैविक मल उत्पादनको कार्य गर्नको लागि टोल सुधार समितिहरूको सहयोगमा कार्य भैरहेको
- नगरपालिका क्षेत्रभित्रका उद्योग व्यवसाय, कलकारखा आदिमा बालश्रम न्यूनिकरणको लागि पटक पटक निरीक्षण गरी बालश्रम गराई राखेकाहरूलाई बालश्रम नगराउन चेतनावनी पत्र दिएको
- बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति लागू गरी कार्यान्वयन भैरहेको ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५१९० जनालाई रु. ३,४०,२२,१३०। वितरण गरिएको

लक्षित समूहहरूको विवरण २०७२।७३

क्र.सं.		संख्या	लगत कट्टा	कैफियत
१	जेष्ठ नागरिक	३४१९	१५७	एकलबाट जेष्ठमा परिणत ४६९ जना
२	एकल महिला, विधवा	१९११	२२	
३	एकल अविवाहिता	६	१	
४	एकलबाट जेष्ठमा परिणत	४६९		
५	अशक्त । अति अपांग	७४	०	
६	पूर्ण अशक्त अपांग	८२	०	
७	बाल संरक्षण	२	४	
	जम्मा	५४९४	१८४	


संस्थागत पक्ष तथा कार्यक्रमहरु

- नगरपालिका
- १७ वटा वडा कार्यालयहरु
- कलेजहरु : ६
- विनायक विद्याआश्रम : १
- शिशुस्याहार केन्द्रहरु : ६ वटा
- जनस्वास्थ्य : २ वटा
- शहरी जनस्वास्थ्य केन्द्र : २ वटा
- जनज्योति पुस्तकालय : १
- कागज पुनः प्रयोग : १
- खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम : ६
- कप्पोष्ट प्लान्ट : १
- शव वहान : १
- एम्बुलेन्स : १

कार्यक्रम

- सामाजिक परिचालनद्वारा गरिवी न्यूनिकरण सम्बन्धी तालिमहरु (सिलाई, पाक शिक्षा, पत्रकारिता, कम्प्यूटर, काष्ठकला नेपालभाषा लिपी कक्षा, मखमली जुत्ता, सफ्टवेयरहरु, डकर्मी, सिकर्मी आदि

भक्तपुर नगरपालिका कार्यालयको संगठन स्वरूप



जनशक्ति विवरण

क) स्वीकृत दरवन्दी संख्या – ६०१

ख) कार्यरत कर्मचारी संख्या – ३०७

स्थायी : २७४

अस्थायी : ३३

- करार सेवा(सफाईका) : ३३
- सफाई मजदुर (ठेकका) : ५७
- ६ वटा शिशुस्थ्यहार केन्द्र : २४
- पेपर रिसाइबिलङ्ज कार्यक्रम : ७
- जनस्वस्थ्य केन्द्र करार सेवा : १२
- खेलकुद प्रशिक्षक : ६
- ईलेक्ट्रीक सम्बन्धी ज्यालादारी : २
- विभिन्न तालिमका प्रशिक्षकहरु : २३
- शहरी जनस्वास्थ्य विलनिक : ५

तहगत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी

क्र.सं.	पदको नाम	स्तर/तह	स्वीकृत दरबन्दी	स्थायी २७४										अ/मा/ क ३३
				महिला	पुरुष	जम्मा	प्राविधि क	प्रशासन	जम्मा	अपाइ	दलि त	जनजा ति		
१	मेडिल अधिकृत स्तर	आठौं तह	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	अधिकृत स्तर	सातौं तह	७	०	६	६	२	४	६	०	०	०	०	०
३	अधिकृत स्तर	छैठौं तह	२३	३	१०	१३	६	७	१३	०	०	२	०	०
४	सहायक स्तर	पांचौं तह	७०	१३	२८	४१	१४	२७	४१	०	०	८	३	३
५	सहायक स्तर	चौथों तह	१९५	५	५७	६२	४	५८	६२	०	१	७	५	५
६	सहायक स्तर	तेस्रों तह	४०	०	२	२	०	२	२	०	०	०	१२	१२
७	सहायक स्तर	पहिलो (पियन)	२६४	२९	१२१	१५०	०	१५०	१५०	६	०	२५	१३	१३
			६०१	५०	२२४	२७४	२६	२४८	२७४	६	१	४२	३३	३३

वैठक व्यवस्थापन

- वोर्ड वैठक : २३ पटक
- परिषदको वैठक : २ पटक
- जिन्सी निरीक्षण समिति : १ पटक
- पदपूर्ति समिति : ४ पटक
- सुशासन इकाई समिति : ४ पटक
- खरिद इकाई समिति : ३ पटक
- वोलपत्र मूल्याकांन समिति : ५ पटक
- कर्मचारी मासिक वैठक : १४ पटक
- तलेजु भवानी निर्माण : ३ पटक
- लिलाम समिति : २ पटक
- MCPM कार्यदल : २ पटक
- गुनासो तथा सुभाव व्यवस्थापन : ५ पटक
- राजनीश्वर पाठ्यामर्श समिति : १ पटक

आ.व २०७२।७३ का विभिन्न सिफारिसहरु

- चलानी संख्या : ४६२५
- दर्ता संख्या : ७३६४
- विभिन्न सिफारिसहरु : २२१५
- अंग्रेजीबाट सिफारिसहरु : १५२५
- अफिसियल चिठीपत्रहरु : ८८५

व्यक्तिगत घटना दर्ता

- जन्म दर्ता ११४२
- मृत्यु दर्ता ७७२
- विवाह दर्ता ५६०
- वसाई सराई ४६
- सम्बन्ध विच्छेद १

नक्षा उपशाखा

२०७२।७३ मा निम्न कार्यहरुमा निम्न अनुसार कार्य सम्पादन गरिएका

क्र.सं.	कार्य विवरण	जम्मा
१	नक्षा दर्ता	६५९
२	नक्षा पास	३८१
३	माथिल्लो तल्ला पास	२३०
४	निर्माण सम्पन्न	४८
५	नक्षा म्याद थप	४९
६	नक्षा नामसारी	२०
७	प्रतिलिपि दिएको	२९
८	नक्षा संशोधन	४२
९	मिसिल तथा विभिन्न चलानी भएको	४७१
१०	बाटो खन्ने स्वीकृती	४३
११	धरौटी फिर्ता	१३

श्यानिटेशन उपशाखाको वार्षिक प्रगति विवरण

- नगरपालिका क्षेत्र भित्रको वार्षिक द२९८.३१ मे.टन फोहर उठाएको ।
- ढल निकास खोल्ने (निजी र सार्वजनिक) : ७२५ वटा
- रेनइनलेट खोल्ने: ५९९० वटा
- ढल खोल्ने - दैनिक
- वडा नं. १,२,४ र १७ मा घर दैलो गरी जैविक अजैविक फोहर छुट्याई संकलन
- वडा नं. १, ४, र १७ मा कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याई राख्न वाल्टन वितरण
- पुनः प्रयोगिय र पुनः चक्रनयोग्य वस्तुहरू संकलन र विक्री रु. ४३,४८२।
- दशैं, तिहारमा शक्ति पिठहरूमा विशेष सरसफाई र अन्य चाडपर्व व्यवस्थापन
- गाईको सिनो व्यवस्थापन : ३४ वटा
- मरेको कुकुरको सिनो उठाई व्यवस्थापन गरेको : २०४ वटा
- बजार व्यवस्थापन : ३२९४
- हर्कस नियन्त्रण : ३०७९
- पार्किङ नियन्त्रण सवारी साधन : ३३८३
- सवारी प्रवेश निषेध नियन्त्रण : ३५९

- फोहर संकलन केन्द्र हटाई सिधै गाडीबाट फोहर संकलन
- हरियाली व्यवस्थापन अन्तर्गत सिद्धपोखरी उद्यान, सहिद स्मृति उद्यान, सल्लाघारी उद्यान, अरनिको राजमार्ग, नगरकोट सडक, पसिखेल सडक
- पशु वृद्धस्थल र मासु पसल व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थापनको कार्य
- खाद्य उपभोग्य वस्तुहरू विक्री वितरण गर्ने पसलहरूको अनुसरगमन
- तुमचो, दुगुरे चोखा क्षेत्रमा करिव ३५० वटा, मुस्यामी तं सडक करिव ४० वटा वृक्षरोपण, नगरवासीलाई विरुद्ध वितरण ३०० वटा

सम्पदा शाखाको प्रगति

क्र.स	योजनाको नाम	वडा.नं	इष्टिमेट रकम	आ.व. ०७२१०७३ सम्मको खर्च	आवश्यक वजेट	कैफियत
१	थालाछे पाटी छाना मर्मत	५	१,३१,८४०१०६	१,२०,०००	११,०००	आशमान तपोल
२	भोलाछे पाटी पूनःनिर्माण	५	४,७८,९४४१५७	४,००,०००	७८,९४४	बलगोपाल फैजू
३	पांग्राचा पाटी फल्याक छाप्ने	२	५०,८०६१०४	४०,०००	१०,८०६	राम सुन्दर श्रेष्ठ
४	तहामला इनार मर्मत	१४	४६,३७८।२९	४०,०००	६,३७८	मदन कृष्ण श्रेष्ठ
५	इताछे गणेश योःछे पूनःनिर्माण	१५	८१,३३,८८४।३०	५९,००,०००	१५,००,०००	श्याम सुन्दर मातां
६	भार्वाचो ईनार संरक्षण	१७	१२,८८८।५९	१२,०००		रामभक्त सकिजू
७	हनुमान पाटी पूनः निर्माण	१७	१९,३८,९८।५०	८०,९२,०००	२०,०७,९२८	विश्वराज सिल्पकार
	जम्मा		१,०७,९३,७२३।३५	८,०१,२०००	२०,०७,९२८	
८	गणेश टोल ईनार मर्मत	२	२,५१,५१९।१०	१,५०,०००	१,००,०००	नारायण प्रसाद खईजु
९	नासद्वो सगैको (दशिण)	४	६१,४३,०२।५८	२,५०,०००		श्याम कृष्ण सुवाल
	जम्मा		१,१६,५९,५४५।०३	८,४१,२०,०००	२१,०७,९२८	

उल्लेखित मध्ये सि.नं. ६ को भार्वाचो ईनार संरक्षणको पे.फ निवेदन पेश भएको र सि.नं. ९ को अध्यन्य श्याम सुवाल गत २०७२।१।१२ गतेको भूकम्पले मृत्यु भएको।

क्र. सं	योजनाको नाम	वडा. नं.	इष्टिमेट रकम	आ.व. ०७२०७३ सम्मको खर्च	आवश्यक वजेट	कैफियत
१	श्री तलेजु भवानी आगम्रछे जीर्णोद्धार योजना उत्तर पूर्वी	१३	१२२७७९४१९६	६९४५६५३	२५०००००	अमानत
२	कुटिप्वाक गणेश द्योःछे पूनः निर्माण	४	४६०२७३८८०	२८३११०६	१५०००००	हरेराम मुस्यारको
३	चण्डेश्वरी भजन पाटी चासुखेल	८	३६२४२८८८०	३६१४२४४५१३६		नरायण प्रसाद त्वानावासु (सम्पन्न)
४	हडा छे पूनः निर्माण	१४	९२७६८६८८०	३१७३६७३१९३	२९०००००	अमानत
५	भाजु पोखरी सुधार कार्य	१७	४२२४९०३	२९९१८२७६९		आशाराम गोढे (सम्पन्न)
६	श्री छुमा गणेश भण्डार घर	९	५९,७६,६६४८०	२५,००,००० क्र.पे.फ	२४,००,०००	हरिराम सुवाल
				१,८७,९८३ भू		
				८,००,००० पे		
			जम्मा	३४,८७,९८३		
७	कमल विनायक सत्तल पूनः निर्माण	४	७२,७४,६७६	३२,४७,२६७	२५,००,०००	तिर्थमान दुमरु

क्र.सं	योजनाको नाम	वडा. नं.	इष्टिमेट रकम	आ.व. ०७२०७३ सम्मको खर्च	आवश्यक बजेट	कैफियत
८	श्री इन्द्रायणी द्योःछे पूनः निर्माण	१५	५९,५४,६३०।३८	२५,००,०००	१०,००,०००	विनोद चरण राय (हाल सम्म कार्य नभएको)
९	सिज माहादेव पूनः निर्माण	३	३३,५२,५७।११०	१९,००,०००	१५,००,०००	इन्द्र बहादुर प्याठ
१०	माहाकाली द्योःछे मर्मत सुधार	५	५,३२,६४०।४६	५,००,०००	३२,६४०	निरोज जोशी (पे.फ.हुन बाकि
११	छग देग सगै ईनार बनाउने	१४	७८,७९।८।९९	७८,४७।७।२४	सम्पन्न	रामकृष्ण मूलगुठी
१२	किसि फल्वा पूनः निर्माण	५	१०,५८,८८।५।९२	८,००,०००	२,००,०००	आशाराम खाताखो - हालसम्म शुरु नभएको)
१३	वहकिवा शिव मन्दिर पूनः निर्माण	५	६,०४,४०५।९६	६,०४,४०५।९६	सम्पन्न	दिपक मूल
१४	तेखा पुखु भजन पाटी पूनःनिर्माण	१६	२०,९९,३६।४।०८	१२,००,०००	८,००,०००	पुरुषोत्तम सिल्पकार
	जम्मा		६,०९,३९,३७।८।६४	३,३८,७४,६४।७।१०	१,५३,३२,६४०	

उपरोक्त विवरण अनुसार जम्मा योजना १४ मध्ये क्र.सं. ३,५,१०,११ र १३ नं. का योजनाहरु सम्पन्न भै सकेको छ ।

(ग) चालु आ.वं. ०७२०७३ मा स्वीकृत भै सञ्चालनमा रहेका योजनाहरु

क्र.स	योजनाको नाम	वडा.नं.	इष्टिमेट रकम	हालसम्मको खर्च	आवश्यक वजेट	कैफिपत
१	श्री भिमसेन मन्दिर छाना मर्मत	३	१८,५१,४३९५९	६,००,०००	१२,००,०००	नाती भाई हयोम्वा
२	वहकिवा कमलपोखरी उत्खनन्	६	८,६३,६५२९७	२,००,०००	६,००,०००	(चालू)
३	छुमा गणेश जात्रा खचा निर्माण	९	२,३४,६४७९८	२,३४,६४७९८		कृष्ण प्रसाद दुवाल (सम्पन्न)
४	लघुपाटी पूनः निर्माण	१०	२२,१९,६८३९८	७,००,०००	१५,००,०००	गोपाल दास वासुकला
५	गपली दुङ्गेधारा संरक्षण	१४	४,३५,१६८७०	१,४५,०००	३,००,०००	उद्धव प्रजापति
६	ध्वनचा दुङ्गेधारा संरक्षण	१७	३,३४,१४२९६	२,८०,४९०	६०,०००	राजाराम त्वाती
७	सिद्ध पोखरी पर्खाल मर्मत	१७	११,१०,५८२३९	३,६०,०००	७,५०,०००	कृष्ण बहादुर दुगुजू
८	हरिहर नारायण मन्दिर पूनः निर्माण	१०	१५,८२,०६३९७	७,००,०००	९,००,०००	सत्य राम सुवाल
९	त्रीविक्रम नारायण मन्दिर पूनः निर्माण	१३	१७,६१,६०३९६	१,९३,२०५	१५,००,०००	अमानत
१०	शंकर नारायण मन्दिर पूनः	१३	४,८९,४९६९९	२,२३,९०५	२,००,०००	अमानत

क्र.सं	योजनाको नाम	वडा.नं	इष्टिमेट रकम	हालसम्मको खर्च	आवश्यक वजेट	कैफिपत
११	श्री वत्थाला दुर्गा मन्दिर पुनःनिर्माण	१३	१,२८,६२,२१३।८३	२०,००,०००	४०,००,०००	रामहरि गोरा
१२	श्री केदारनार्थ मन्दिर पुनःनिर्माण	१३	७२,६३,३९७	२०,००,०००	४०,००,०००	रामकृष्ण त्वायना
१३	दरवार प्रवेशद्वार पूनःनिर्माण	१३	३४,१२,३१।९०	१५,००,०००	१९,००,०००	लक्ष्मी प्रसाद गोरा
१४	च्यामासिह प्रवेशद्वार पूनःनिर्माण	१	३०,९७,७०।३९	१०,००,०००	२१,००,०००	गंगा राम ज्याखो
१५	लक्ष्मी नारायण मन्दिर संरक्षण	३	१३,०१,९७।४४	४,३०,०००	८,७१,९७८	कृष्ण गोपाल लाठिमस्यु
१६	आलावु कुवा संरक्षण कार्य	१७	१,४९,३३।३३	१,४५,०००		कृष्ण प्रसाद सुवाल (पे. फ. भैसकेको)

उल्लेखितमध्ये – क्र.सं. ३ र १६ कार्य सम्पन्न भै सकेको

मुद्दा तथा निरीक्षण उपशाखा

आ.व २०७२।७३ को प्रगति अवस्था

- दर्ता निवेदन संख्या : २३४३ थान
- चलानी पत्र संख्या : ९३९ थान
- मापडण्ड विपरित निर्माण गरेका निर्माण भत्काएको (लगत नराखेका समेत) संख्या:- १० वटा
- साविक बमोजिम मर्मत स्वीकृती संख्या: १ थान
- गत आ.व. २०७१-७२ मा ठेकिएको जम्मा जरीवाना रु :- १७९६९९९।-
- आ.व. २०७२-०७३ मा ठेकिएको जम्मा जरीवाना रु :- ९९६९६७।-
- आ.व. २०७२-०७३ मा उठेको जरीवाना रु :- १५८४६८।-

अनियमित निर्माण तर्फको मुद्दा:

	२०७१।७२को जिम्मेवारी	२०७२।७३ दर्ता थान	जम्मा मुद्दा थान	२०७२।७३ फछ्यौत मुद्दा थान	२०७१।०७२शुरु हुँदा जम्मा बाँकी थान
जम्मा	७२० थान	३७४ थान	११०४ थान	३३४ थान	७६० थान

मुद्दा तथा निरीक्षण उपशाखा

निर्णय पर्चा लेखन थान ३३४

न.पा क्षेत्र भित्रका व्यक्ति वादी । प्रतिवादी भई दर्ता भएका मुद्दाहरु

२०७१०७२ को जिम्मेवारी सरी बाँकी मुद्दा थान	२०७२०७३ को नयाँ दर्ता मुद्दा थान	२०७२०७३ सम्म जम्मा मुद्दा थान	२०७२०७३ मा फछ्यौत मुद्दा थान	२०७३०७४ मा शुरु हुँदा सम्मको बाँकी मुद्दा
७६ थान	३५ थान	१२१ थान	२० थान	१०१ थान

नक्सा मुद्दा तर्फ

२०७१०७२ को जिम्मेवारी सरी बाँकी मुद्दा थान	२०७२०७३ को नयाँ दर्ता मुद्दा थान	२०७२०७३ सम्म जम्मा मुद्दा थान	२०७२०७३ मा फछ्यौत मुद्दा थान	२०७३०७४ मा शुरु हुँदा सम्मको बाँकी मुद्दा
१६ थान	२२ थान	३८ थान	१८ थान	१२ थान

भक्तपुर नपा कार्यालय । पदाधिकारी विरुद्ध विभिन्न अदालतमा परेको र यस कार्यालय वादी भई अन्य उपर परेको मुद्दा

१) आ.व. २०७१०७२ मा जिल्ला अदालत पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा चलेको र चलाईएको मुद्दा जिम्मेवार

सरि आएको थान : १७

२) आ.व. २०७२०७३ मा नयाँ मुद्दा दर्ता थान : -८

३) आ.व. २०७२०७३ को अन्तसम्ममा जम्मा मुद्दा दर्ता थान : -२५

४) आ.व. २०७२०७३ मा फैसला । अन्तिम आदेश भएका मुद्दा थान : -७

५) आ.व. २०७३०७४ शुरु हुँदा सम्म विभिन्न अदालतमा कार्वाहीयुक्त मुद्दा थान : -१८

५) अन्य प्रतिवेदन : ६८ थान (निर्माण सम्पन्न, नक्सा नामसारी, पसल दर्ता, धरौटी, बाटो मर्मत आदि)

मुद्दा तथा निरीक्षण उपशाखा

उजुरी गुनासो

विवरण	जम्मा संख्या	फछ्यौट संख्या
अ.दु.अ.आ.का. उजुरीहरु	१	०
हेलो सरकारको उजुरीहरु	२	२
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	१	१
अन्य गुनासो/उजुरीहरु	०	०
कूल जम्मा	४	३

उजुरी फछ्यौट प्रतिशत : ७५

मर्मत उपशाखा

क्र.सं.	विवरण	जम्मा संख्या
१	सडक वत्ती मर्मत सम्भार	३७४ वटा
२	सडक वत्ती ६५, ४५, २५ Watt को वत्ती फेरेको मर्मत गरेको	५४८ वटा
३	निवेदन अनुसार न.पा.को वत्ती फर्ने, मर्मत तथा अन्य कार्य	१३० पटक
४	ईन्भरटर मर्मत	५ स्थानको
५	सोलार वत्ती स्थानान्तर	५ स्थानमा
६	सडक सोलार वत्ती मर्मत	१५ पटक
७	पुरानो फर्निचर पुरै मर्मत गरेको र नयाँ बनाएको समेत	२८० वटा
८	पुरानो भवन भत्काउने कार्य गरेको र मर्मत पाटी, देवालय मन्दिर	३८ वटा

मर्मत उपशाखा


बाटो मर्मत तर्फ र अन्य मर्मत		
१	रेनईनलेट (ठूलो सानो)	६०
२	हासर कनेक्सन स्लाव	२५ वटा
३	मेनहोल कभर (ठूलो सानो)	२० वटा फेरेको
४	ईटा छपाई, ढुङ्गा छपाई	३८० व.मी
५	चाईनिज ईटा छपाई	६० व.मी
६	विभिन्न स्थानमा ढल मर्मत	१३० मी
७	छाना मर्मत ४ स्थानमा	३० व.मी
८	धारा मर्मत	२२ स्थानमा
९	कोपु मर्मत १३० मी	४ स्थानमा
१०	तेलिया ईटा छपाई	१० व.मी
११	टेलिफोन मर्मत सम्भार	२० पटक
१२	भुकम्प पिडित शिविरहरूमा वत्ती जडान कार्य	
१३	विस्केट जात्राको लागि वत्ती जडान कार्य	

देको मिवा इटापाके जग्गा एकिकरण आयोजना


स्वीकृत अवधारणा योजना



सि. नं.	भू. उपयोग	प्रस्तावित	
		क्षेत्रफल (रोपनी)	प्रतिशत
१	सडक, सार्वजनिक बाटो	४०४।२१	२४।४५
२	खुल्ला, हरियाली-सामुदायिक क्षेत्र	८।३२	५।०३
३	विकसित घडेरी र सेल्य घट	११६।५।९६	७०।५२
	जम्मा	१६५।३।४	१००



औसत योगदान: ३३।५१ %



देको मिवा इटापाके जग्गा एकिकरण आयोजना

१) आयोजना नेपाल सरकाबाट स्वीकृति :

आयोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा (खण्ड ६५, संख्या ४४, भाग ५, मिति २०७२। १०।२५) मा सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको

२) अधिकार प्रत्यायोजन र संचालन स्वीकृति :

काठमाडौं उपत्यका बिकास प्राधिकरणको संचालक समितिको १३ औं बैठकबाट काठमाडौं उपत्यका बिकास प्राधिकरण नियमाबली २०६८ को नियम १५(१) अनुसार उक्त आयोजना संचालन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको

३) रोक्का गर्ने निर्णय :

मिति २०७२ चैत्र २२ गतेको ब्यबस्थापन उपसमितिबाट निर्णय आयोजना क्षेत्रभित्र रहेका अचल सम्पत्ति टुक्र्याउन, भौतिक परिवर्तन गर्न, ट्रायल चेक गरी कित्ताको क्षेत्रफल बढाउन वा कुनै पनि प्रकारको भवन निर्माण कार्य गर्न वा निर्माण भइसकेका भवन विस्तार गर्न नपाउने गरी रोक्का गर्ने निर्णय भएको र हक हस्तान्तरणका लागि समेत शर्त तोकिएको ।

४) कार्य योजना स्वीकृत :

मिति २०७२ चैत्र २२ गतेको ब्यबस्थापन उपसमितिबाट आयोजनाको कार्य योजना स्वीकृत देको मिवा इटापाके जग्गा एकिकरण आयोजना

६) सिमांकन कार्य शुरु:

आयोजना क्षेत्रमा कंक्रिट पोल गाडी सडक तथा ब्लकको सिमांकन कार्य शुरु गरिएको भ. न. पा. १५ क मा सिमांकन कार्य

७) ट्र्याक निर्माण शुरू:

हालसम्म खोला छेउमा करिब १५० मिटर र हाइटेन्सन लाइनमा करिब २०० मिटर ट्र्याक निर्माण भएको

८) रिप्लिटिङ नीति :

आयोजना क्षेत्रका कित्ता जग्गाहरूको रिप्लिटिङ गर्दा आवश्यक जग्गा योगदान नीति र योगदान प्रतिशत मिति २०७३।३।२० गते बसेको उपभोक्ता समितिबाट सिफारिस भइसकेको । ब्यबस्थापन उपसमितिबाट अनुमोदन हुन बांकी ।

TOURIST SERVICE CENTRE

Tourist Arrival In Bhaktapur

Month	Non SAARC	SAARC/China	Total
Shrawon	2251	719	2970
Bhadra	2710	876	3586
Aswin	5646	1885	7531
Kartik	8222	1046	9268
Mangsir	4906	1596	6502
Poush	3795	2200	5995
Magh	3402	2793	6195
Fagun	5583	2913	8496
Chaitra	8862	3903	12765
Baishakh	8486	4754	13240
Jestha	4569	5800	10369
Asar	3315	4824	8139
Total	61747	33309	95056

कार्यक्रम तर्फ

- २, ५, ६, ७, १४ र १७ वडा शिशु स्थाहार केन्द्रहरूको क्रमशः विद्यार्थी संख्या ३४, ४५, ४५, ३५, ४२, ४०
- **विभिन्न तालिमहरू**
काष्ठकला, सिलाई, पाक शिक्षा, उन्नत सिलाई, मिठाई तालिम, नेपाल भाषा लिपी, मखमली कपडा जुता बनाउने, मोटर साईकल मर्मत, विद्युत जडान, कम्प्यूटर, पेन्टिङ आदि तालिमबाट २५० जना लाभान्वीत
- **विभिन्न खेलकुद प्रशिक्षणहरू**
बक्सङ्ग, सितेरियो कराते, टेबुल टेनिस, भलिबल, फुटबल खेलहरूबाट २०० प्रशिक्षार्थीहरू
- २ वटा जग्गा विकास योजना संचालित
क) तुमचो दुगुरे जग्गा एकिकरण
ख) देको मिवा ईतापाके जग्गा एकिकरण
- ६ वटा कलेज र एउटा मा.वि संचालित
- २ वटा जनस्वास्थ्य केन्द्र संचालित
- शहरी स्वास्थ्य बिलिनिक संचालित
- शब वहान : १ वटा
- एम्बुलेन्स : १ वटा

नतीजाहरु

बढीमा पाँच वटा presentation slides मा सडक, सडक पुल, खानेपानी, सिंचाइ, ऊर्जा, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि क्षेत्रको क्षेत्रगत रूपमा Photo Monitoring का आधारमा प्रगति प्रस्तातीकरण



आयोजना निर्माण चरणको अवस्था



आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् को अवस्था



वडा नं १५, सामदायिक भवन निर्माण कार्य

वडा नं ६, महेश्वरी स्थित बाटो सुधार
तथा फुटपाथ निर्माण कार्य
(क्रमागत योजना)





वडा नं ७ वडा भवन कार्यालय
भवन निर्माण कार्य (क्रमागत योजना)

वडा नं ७ कमलपोखरी परिसरमा
वडा भवन अगाडि डिप बोरिड कार्य
(क्रमागत योजना)





वडा नं १०, ब्यासी देखि दरवारस्क्वायर जाने बाटोमा इटा छपाई कार्य
(सडक बोर्ड नेपालका आयोजना)



वडा नं ५, कमलबिनायक देकोचा सडक ग्रामेलिङ्ग कार्य
(सडक बोर्ड नेपालका आयोजना)



सल्लाघारी तीनकुने आईल्याण्डमा अरनिको शालिक प्लेटफर्म निर्माण कार्य

नवीनतम कार्य

भुकम्प पछि धराप घर, भग्नावशेष व्यवस्थापन र
स्थानीय भग्नावशेष व्यवस्थापन समितिलाई इन्धन
उपलब्ध गराइएको ।

सञ्चालित आयोजनाको विवरण

योजना	संख्या
१ लाख भन्दा कम	२
१-५ लाख सम्म	३९
५-१० लाख सम्म	१४
१० लाख भन्दा माथि	२६
कूल	८१

सामाजिक सुरक्षा वितरणको विवरण (अखितयारी प्राप्त गर्ने न.पा.हरूले मात्र भर्नुपर्ने)

विवरण	आब ०७२/७३ मा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या	लगत कट्टा गरिएको संख्या	खर्च रकम (रु. हजारमा)	फ्रिज रकम (रु. हजारमा)	आ.ब ०७३-७४ मा भत्ता वितरण गर्नु पर्ने संख्या
औषधि उपचार वृद्ध-वृद्धा	२७४३		५४८६		
बृद्ध भत्ता	३४१९	१५७	३४८९६		
अपाङ्ग भत्ता	७४	०	२४०		
एकल महिला भत्ता	१९११	२२	१५७०८		
लोपोन्मुख भत्ता					
बाल संरक्षण अनुदान	२	४	४८००		
कल	८१४९	१८३	५६१३०		

बेरुजु फैर्ड्योटको स्थिति

क) बेरुजुको विवरण (रकम रु. हजारमा)																			
विवरण	बेरुजु रकम													फैर्ड्योट रकम			फैर्ड्योट प्रगति प्रतिशत		
	अनियमित			पेशकी			असुल उपर			कुल बेरुजु	अनियमित	पेशकी	असुल उपर	कुल					
	आ.ब. ७०/७१/७ १सम्म रको	आ.ब. ७०/७१/७ १सम्म	कूल	आ.ब. ७०/७१ सम्म	आ.ब. ७१/७२ को	कूल	आ.ब. ७०/७१ सम्म	आ.ब. ७१/७२ को	कूल										
केन्द्रीय अनुदान तर्फ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
आन्तरीक श्रोत तर्फ				७२७१३	२८०३०	५४३२४	४६४१९	५४३२४	४	५४३२	५४३२	४	०	०	०	०			
कुल				७२७१३	२८०३०	५४३२४	४६४१९	५४३२४	४	५४३२	५४३२	४							

गुनासो फछ्यौटको अवस्था

विवरण	संख्या	कारबाही संख्या	सम्बोधन (फछ्यौट)
अ.दु.अ.आ उजुरीहरु	१	०	१
हेलो सरकारको उजुरीहरु	२	२	२
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	१	१	१
अन्य गुनासो / उजुरीहरु	०	०	०
कूल	४	३	४

उजुरी फछ्यौट प्रतिशत : ७५

आगामी आ.व.को प्रमुख नीतिहरू

(गत आ.व.को नगर परिषद्को निर्णयका आधारमा बढीमा ५ बुद्धामा)

- भक्तपुर नगरमा विद्यमान ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बद्धन तथा पुनः निर्माणका कार्यहरु संचालन गर्ने
- भक्तपुर नगरलाई स्वच्छ, सफा र पर्यटकीय गन्तब्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने
- भक्तपुर नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउनको लागि एक घर एक स्नातकको रूपमा विकास गर्न ख्वप विश्व विद्यालय लगायत कलेजहरु र शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने
- व्यवस्थित जग्गा विकास योजनाहरु संचालन गर्ने
- खानेपानी आपुतिको लागि डिप बोरिड कार्यक्रम संचालन गर्ने

जनशक्ति व्यवस्थापन

विवरण	केन्द्रतर्फ		कोषतर्फ		जम्मा
	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	स्वीकृ त दरब न्दी	पदपूर्ति न्दी	पदपूर्ति
अधिकृतस्तर	३२	१९			
सहायकस्तर	३०५	१०५			
सहयोगीस्तर	२६४	१४५			
जम्मा	६०१	२६९			

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास (बढीमा ३ वटा)

क्र.सं.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	जिम्मेवार निकाय
१	ल्याण्डफिल साइटको अभाव (खोला किनारामा फोहर फाल्नु परेको) र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ।	ताथली गा.वि.स मा ल्याण्डफिल्ड साईडको लागि करिव ७०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृती समेत भईसकेको ।	पूर्व निर्णय अनुसार अधिग्रहणको लागि अधि बद्नु पर्ने ।	
२	ढलनिकास प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नभएको र ढल व्यवस्थापनमा समस्या ।	ढल निकास प्रणालीको स्वामित्व नगरपालिकामा लिन आवश्यक निर्णय भएको	ढल निकास प्रणालिको स्वामित्व नगरपालिकालाई प्राप्त हुनुपर्ने ।	
३	खानेपानी आपूर्तिमा समस्या	भक्तपुर नगरको नगरकोट क्षेत्र र भौखेल क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्रको घोषणाको लागि प्रयास भईरहेको	नगरकोट क्षेत्रको रिजभ भवायरलाई सुधार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्नुपर्ने ।	



धन्यवाद

For Detail Information please Contact us : Bhaktapur Municipality Office,
: phone No:- 016614813, 016610310